



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**MARIA SOMMA**

**ROBERTA CAVALLI**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | SETTORE   | UOS       |
|------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>216</b> | <b>28/11/2025</b> | <b>307</b>                             | <b>00</b> | <b>00</b> |

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture a supporto delle attività economiche – Atto Integrativo”. Intervento: “Riqualficazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare località Oliveto” (Cod. PTG-SA/57-A1). Soggetto Attuatore: Comune di Vibonati. Determinazioni finali e liquidazione saldo.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- a. in data 16.04.2003, è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, l° Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture di supporto alle attività economiche, destinato al finanziamento delle Opere infrastrutturali dei Patti Territoriali Agricoli e del Patto Generalista Bussento-Vallo di Diano per il quale assume il ruolo di Soggetto Responsabile;
- b. il suddetto Accordo prevede, tra gli altri, la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera e lungo l'asta fluviale del fiume Bussento" nel territorio della Comunità Montana Bussento di Torre Orsaia per un importo complessivo di euro 3.012.234,86 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 282 del 15/09/2005 è stata disposta la suddivisione del progetto originario in due stralci funzionali, tra i quali rientra l'intervento denominato "Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare Loc. Oliveto nel Comune di Vibonati", contrassegnato dal codice PTG-SA/57-A1, per un importo di euro 1.292.310,47, di cui euro 1.210.038,90 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 214 del 30.04.03 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il richiamato Atto Integrativo, nonché le norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 3 del 17/02/2015 si è provveduto ad assegnare, in via provvisoria, il finanziamento di euro 1.292.310,47, di cui euro 1.210.038,90 a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare Loc. Oliveto nel Comune di Vibonati" (codice PTG-SA/57-A1);
- f. con Decreto Dirigenziale n. 8 del 20.02.2017 la Regione Campania ha preso atto delle decisioni assunte, oltre che dal Tavolo dei Sottoscrittori, dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, dal Comune di Vibonati e del Patto Territoriale Bussento Vallo di Diano che, ciascuno con proprio atto, hanno espresso parere favorevole al trasferimento della funzione di Soggetto Attuatore in capo al Comune di Vibonati per la realizzazione del citato intervento;
- g. il Comune di Vibonati, con nota n. 5290 del 16.06.2020, ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva del finanziamento, producendo, tra l'altro, la Determina n. 33 del 11.03.2020 mediante la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, secondo i criteri dettati dal D.D. 214/2003;
- h. con nota prot. n. 2437 del 23.06.2020, il Soggetto Responsabile ha trasmesso la convalida del Quadro economico rimodulato di cui alla Determina n. 70 del 16.06.2020, di seguito riportato:

|                                     | QE post gara          |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>LAVORI</b>                       | <b>€ 846.969,37</b>   |
| Lavori appaltati                    | € 838.133,92          |
| Costi per la sicurezza              | € 8.835,45            |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>         | <b>€ 442.773,48</b>   |
| Imprevisti                          | € 40.270,59           |
| Spese di smaltimento rifiuti        | € 18.678,55           |
| Espropri                            | € 103.500,00          |
| Spese tecniche e generali           | € 58.731,15           |
| Forniture Attrezzature              | € 39.083,00           |
| IVA (22%)                           | € 25.628,39           |
| IVA lavori (10%)                    | € 84.696,94           |
| Accantonamento (7%)                 | € 59.287,86           |
| Compenso Soggetto Responsabile (1%) | € 12.897,00           |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>        | <b>€ 1.289.742,85</b> |

- i. con Decreto Dirigenziale n. 152 del 03/07/2020 l'Amministrazione regionale ha proceduto all'assegnazione – in via definitiva – del finanziamento di euro 1.289.742,85 di cui euro 1.207.634,74 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 82.108,11 a carico del Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare Loc. Oliveto nel Comune di Vibonati" (Cod. PTG-SA/57-A1);
- j. con il medesimo D.D. n. 152/2020 è stato disposto, contestualmente, l'impegno contabile per la realizzazione dell'intervento in parola;
- k. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 183 del 21.07.2020, n. 168 del 07.06.2021, n. 70 del 05.04.2022, n. 171 del 24.08.2022 e, infine, n. 28 del 28.02.2023 si provveduto all'erogazione di euro 1.147.253,07 a titolo di prima, seconda, terza, quarta e quinta rata del finanziamento;

**PREMESSO, altresì, che**

- a. al fine di rendere l'opera finanziata maggiormente funzionale, il Soggetto Attuatore ha approvato una perizia di variante in corso d'opera, tramite Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 22.12.2021, e, successivamente, una perizia di variante "finale", approvata con D.G.C. n. 161 del 05.12.2023;
- b. le suindicate perizie di variante hanno determinato la rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:

|                                     | <b>QE Variante n. 1 DGC<br/>169 del 22-12-21</b> | <b>QE assestamento<br/>DGC n. 161 del 05-12-<br/>23</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LAVORI</b>                       | <b>€ 883.579,00</b>                              | <b>€ 883.579,00</b>                                     |
| Lavori appaltati                    | € 838.133,92                                     | € 838.133,92                                            |
| Variante                            | € 36.609,63                                      | € 36.609,63                                             |
| Costi per la sicurezza              | € 8.835,45                                       | € 8.835,45                                              |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>         | <b>€ 406.163,85</b>                              | <b>€ 406.163,84</b>                                     |
| Lavori complementari                | € 53.898,05                                      | € 50.065,70                                             |
| Imprevisti                          | -                                                | -                                                       |
| Lavori supplementari                | -                                                | € 43.697,12                                             |
| Spese di smaltimento rifiuti        | € 18.678,55                                      | € 18.678,55                                             |
| Espropri                            | € 103.500,00                                     | € 59.648,75                                             |
| Spese tecniche e generali           | € 58.731,15                                      | € 58.731,15                                             |
| Forniture Attrezzature              | € 39.083,00                                      | € 39.083,00                                             |
| IVA (22%)                           | € 25.628,39                                      | € 25.628,39                                             |
| IVA lavori (10%)                    | € 88.357,90                                      | € 88.357,90                                             |
| IVA lavori complementari (10%)      | € 5.389,81                                       | € 5.006,57                                              |
| IVA lavori supplementari (10%)      |                                                  | € 4.369,71                                              |
| Compenso Soggetto Responsabile (1%) | € 12.897,00                                      | € 12.897,00                                             |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>        | <b>€ 1.289.742,85</b>                            | <b>€ 1.289.742,84</b>                                   |

- c. con nota prot. n. 47218 del 26.01.2024, l'Amministrazione regionale ha preso atto, per quanto di competenza, delle predette rimodulazioni del quadro economico;
- d. con nota prot. n. 10793 del 29.10.2025, acquisita al protocollo regionale n. 608914 del 10.11.2025, il Comune di Vibonati ha trasmesso il quadro economico di assestamento finale, approvato con la Determinazione del Settore Tecnico - Opere e Lavori Pubblici n. 130 del 29.10.2025, come riportato nella tabella seguente:

|                             | <b>QE Assestamento<br/>Determina n. 130 del<br/>29-10-25</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LAVORI</b>               | <b>€ 883.579,00</b>                                          |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> | <b>€ 406.163,84</b>                                          |
| Lavori complementari        | € 50.065,70                                                  |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Imprevisti                          | -                     |
| Lavori supplementari                | € 40.419,84           |
| Espropri                            | € 65.676,54           |
| Spese tecniche e generali           | € 62.365,41           |
| Forniture Attrezzature              | € 39.083,00           |
| IVA al 22%                          | € 18.057,53           |
| IVA 10% su lavori                   | € 88.357,90           |
| IVA 10% su lavori complementari     | € 5.006,57            |
| IVA 10% su lavori supplementari     | € 4.041,98            |
| Quota destinata a Compenso Patto 1% | € 12.897,00           |
| Economie                            | € 20.192,37           |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>        | <b>€ 1.289.742,84</b> |

#### CONSIDERATO che

- a. con la citata n. 10793/2025, con nota prot. n. 2932 del 25.03.2025, acquisita agli atti regionali al n. 189207 del 11.04.2025, e, infine, con nota prot. n. 11773 del 19.11.2025, il Comune di Vibonati ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata (certificato di regolare esecuzione in data 22.11.2024, approvato con Determinazione n. 122 del 31.12.2024) e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute, supportata dai giustificativi di pagamento, che evidenzia una spesa complessiva pari ad euro 1.275.892,40, così composta:
  - spesa rendicontata come da scheda C alla data del 29.10.2025 (euro 1.112.747,54);
    - ulteriori spese opportunamente giustificate agli atti di fascicolo (euro 6.044,73);
  - spesa di cui alla scheda "D" del 29.10.2025, pari ad euro 157.100,13, corrispondenti alle spese liquidate ma non ancora quietanzate;
- b. con nota pec del 19.11.2025, il Soggetto Responsabile ha provveduto a convalidare l'intera documentazione finale, così come previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003;

#### ATTESO che

- a. in favore dell'Ente esecutore risulta già liquidato, durante il corso del procedimento amministrativo, la somma complessiva di euro 1.147.253,07;
- b. il citato D.D. n. 214/2003, alla lettera K), prevede, inoltre, che: "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese, con l'impegno per l'Ente di rendicontare le residue spese sostenute con l'invio della relativa documentazione completa delle relative fatture quietanzate";
- c. ai sensi del punto M) del Disciplinare di attuazione di cui al citato D.D. n. 214/2003 "... gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

|                             | QE finale Determina n.<br>130 del 29-10-25 | QE rendicontato     |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>LAVORI</b>               | <b>€ 883.579,00</b>                        | <b>€ 883.579,00</b> |
| Lavori appaltati            |                                            | € 883.579,00        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> | <b>€ 406.163,84</b>                        | <b>€ 392.313,40</b> |
| Lavori complementari        | € 50.065,70                                | € 50.065,70         |
| Imprevisti                  | -                                          | -                   |
| Lavori supplementari        | € 40.419,84                                | € 40.419,84         |
| Espropri                    | € 65.676,54                                | € 65.676,54         |
| Spese tecniche e generali   | € 62.365,41                                | € 63.050,91         |
| Forniture Attrezzature      | € 39.083,00                                | € 39.083,00         |
| IVA (22%)                   | € 18.057,53                                | € 23.713,96         |

|                                     |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| IVA 10% su lavori                   | € 88.357,90           | € 88.357,90           |
| IVA lavori complementari (10%)      | € 5.006,57            | € 5.006,57            |
| IVA lavori supplementari (10%)      | € 4.041,98            | € 4.041,98            |
| Compenso Soggetto Responsabile (1%) | € 12.897,00           | € 12.897,00           |
| Economie                            | € 20.192,37           |                       |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>        | <b>€ 1.289.742,84</b> | <b>€ 1.275.892,40</b> |

- e. in merito all'ammissibilità delle spese va rappresentato che:
- per quanto riguarda le spese indicate nella Scheda D, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla trasmissione, entro sessanta giorni dall'effettivo accredito, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. In caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si procederà alla rideterminazione dell'importo con il recupero della somma non integralmente rendicontata;
  - le spese eccedenti, rispetto al quadro economico di riferimento, relativamente alle voci "spese tecniche" e "IVA (22%)", resteranno a carico del Soggetto attuatore secondo quanto previsto dal citato disciplinare di attuazione;
- f. pertanto, l'entità del finanziamento riconoscibile per l'intervento deve essere rideterminata in euro 1.275.892,40, pari alla sommatoria delle sole spese rendicontate come sopra specificate, di cui euro 1.194.666,04 ammissibili a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 81.226,36 a carico del Soggetto Attuatore, secondo le percentuali di cofinanziamento originariamente stabilite;

#### **RILEVATO, che:**

- risultano sussistenti i presupposti, previsti dal citato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. 214/2003, per procedere alla chiusura del procedimento mediante rideterminazione dell'importo finale del finanziamento in euro 1.275.892,40, di cui euro 1.194.666,04 ammissibili a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 81.226,36 a carico del Soggetto Attuatore;
- risultano, altresì, sussistenti i presupposti, per procedere alla liquidazione del saldo del finanziamento, in favore del Comune di Vibonati, pari all'importo di euro 47.412,97, pari alla differenza tra l'importo ammissibile a valere sulle risorse FSC e l'importo liquidato di euro 1.147.253,07;
- in linea con le disposizioni dettate dalla Giunta Regionale con la DGR n. 174/2024 e con le successive modifiche e/o integrazioni di cui alla D.G.R. n. 1/2025, con riferimento all'erogazione in parola, è stata attivata la procedura prevista per il rilascio del necessario visto di liquidabilità, acquisito positivamente in data 24.11.2025;

#### **VERIFICATO che**

- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R.1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- per la realizzazione dell'intervento sono state effettuate liquidazioni per un importo di euro 1.147.253,07;
- l'intervento è presente sul sistema informativo con codice SURF 21118CP000000004;
- il team per i controlli di primo livello ha espletato con esito positivo le relative attività di competenza, come da check-list protocollo n. 643408 del 20.11.2025, per l'importo residuo di euro 330.239,17;
- l'attività istruttoria condotta dal RUP, condivisa con il Dirigente dell'UOS competente 307.01.01, ha avuto esito positivo;

#### **RITENUTO**

- a. di dover prendere atto che, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024 e successive integrazioni di cui alla D.G.R. n. 1/2025, l'intervento può costituire oggetto di liquidazione;
- b. di dover rideterminare in euro 1.275.892,40, di cui euro 1.194.666,04 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 81.226,36 a carico del Soggetto Attuatore, l'importo finale del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare località Oliveto - Viabilità rete fognaria - rete idrica" (cod. PTG-SA/57-A1);
- c. di dover quantificare in euro 12.968,70 le economie complessive del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2000-2006 quali somme non dovute al Soggetto Attuatore;
- d. di dover disimpegnare le economie complessive del finanziamento pari ad euro 12.968,66 a valere sull'impegno n. 3200002843 assunto con D.D. n. 152 del 3/7/2020 sul capitolo U02480, come da allegato SAP n. 150655;
- e. di dover liquidare, sulla scorta del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, in favore del Comune di Vibonati (Codice fiscale 84002580656, P.IVA: 02025650652) la somma di euro 47.412,97 a titolo di saldo del finanziamento assentito;
- f. di dover autorizzare, sulla scorta del visto di liquidabilità del 24.11.2025, l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a liquidare l'importo di euro 47.412,97, in favore del Comune di Vibonati, mediante giroconto IBAN IT1610100004306TU0000020464, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3200002843, assunto con il D.D. n. 152 del 3/7/2020 sul capitolo U02480, esercizio finanziario 2021, come da Allegato SAP n. 150655;
- g. di dover stabilire che il Comune di Vibonati, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere all'"Ufficio Speciale Autorità Di Gestione FSE e Autorità Responsabile PSC" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese indicate nella scheda "D", di cui alla citata nota prot. n. 10793/2025;

## VISTI

- a. tutti gli atti citati in premessa
- b. la Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- c. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- d. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
  - e. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";
- f. la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- g. la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania";
- h. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027";
- i. la D.G.R. n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;
- j. la D.G.R. n. 321 del 4.06.2025 "Incarichi Dirigenziali. Struttura 307.00.00. Determinazioni";
- k. la D.G.R. 350 del 10.06.2025 "Incarichi Dirigenziali Strutture 307.01.00 – 307.02.00. Determinazioni";
- l. la D.G.R. n. 589 del 06.08.2025 "Incarichi dirigenziali Unità Operative semplici. Dirigenti di ruolo. Determinazioni";
- m. la D.G.R. n. 620 del 11.09.2025 "Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile del Procedimento mediante Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, condivisa dal Dirigente della UOS 207.01.01, nonché

dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore 307.01.00 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

## **DECRETA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 1.275.892,40, di cui euro 1.194.666,04 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 81.226,36 a carico del Soggetto Attuatore, l'importo finale del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione e recupero ambientale della fascia costiera frazione Villammare località Oliveto - Viabilità rete fognaria - rete idrica" (cod. PTG-SA/57-A1);
2. di quantificare in euro 12.968,70 le economie complessive del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2000-2006 quali somme non dovute al Soggetto Attuatore;
3. di disimpegnare le economie complessive del finanziamento pari ad euro 12.968,66 a valere sull'impegno n. 3200002843 assunto con D.D. n. 152 del 3/7/2020 sul capitolo U02480, come da allegato SAP n. 150655;
4. di liquidare, sulla scorta del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 214/2003, in favore del Comune di Vibonati (Codice fiscale 84002580656, P.IVA: 02025650652) la somma di euro 47.412,97 a titolo di saldo del finanziamento assentito;
5. di autorizzare, sulla scorta del visto di liquidabilità del 24.11.2025, l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a liquidare l'importo di euro 47.412,97, in favore del Comune di Vibonati, mediante giroconto IBAN IT16I0100004306TU0000020464, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3200002843, assunto con il D.D. n. 152 del 3/7/2020 sul capitolo U02480, esercizio finanziario 2021, come da Allegato SAP n. 150655;
6. di stabilire che il Comune di Vibonati, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere all' "Ufficio Speciale Autorità Di Gestione FSE e Autorità Responsabile PSC" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese indicate nella scheda "D", di cui alla citata nota prot. n. 10793/2025;
7. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
8. di inviare copia del presente provvedimento alla UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00), alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti ex lege, nonché al Comune di Vibonati.

**DOTT.SSA MARIA SOMMA**