



COMUNE DI BUONALBERGO
PROVINCIA DI BENEVENTO

**PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX
DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA' CERRETO**

PROGETTO DEFINITIVO



ELABORATO

R.13 - REV.2

CRONOPROGRAMMA DI LAVORO

PROGETTAZIONE - U.T.C. BUONALBERGO

ing. Adamo Ventura

RUP

Geom. Antonio Belperio

DATA: GIUGNO 2016

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL' EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA' CERRETO

Fasi	Attuazione Intervento	Durata in gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	OPERAZIONI PRELIMINARI	14																										
	1 Allestimento cantiere																											
	2 Preparazione aree, ripulitura manto erbaceo e arboreo																											
II	OPERAZIONI DI BONIFICA	14																										
	3 Rimozione e trasporto dei rifiuti sversati in maniera incontrollata																											
III	REALIZZAZIONE DEL CAPPING	77																										
	4 Realizzazione dello strato di regolarizzazione al di sopra del corpo degli RSU																											
	5 Posa in opera Geocomposito drenante gas permeabile																											
	6 Posa in opera Geocomposito bentonitico																											
	7 Posa in opera telo HDPE																											
	8 Posa in opera Geocomposito drenante																											
	9 Posa in opera terreno di coltivo																											
IV	REALIZZAZIONE OPERE PROFONDE	42																										
	10 Realizzazione camini del biogas																											
	11 Pozzi di raccolta del percolato																											
	12 Realizzazione barriera idraulica (diaframmi, trincea e pozzi)																											
V	REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE	35																										
	13 Realizzazione opere di canalizzazione delle acque meteoriche																											
	14 Messa a dimora delle essenze vegetali e operazioni di semina																											
	15 Sistemazione strada di accesso esterna e recinzione																											
VI	SMOBILIZZO	5																										
	16 Smobilizzo del cantiere																											

TOTALE 180 GIORNI