



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ROSARIO MANZI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
59	29/10/2025	215	00	00

Oggetto:

PSC DGR n. 423/2021 (FSC 2007-2013) - Obiettivo di servizio tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato - Intervento "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sar no" CUP H97H15000590006, SURF 21119CP000000025 - Soggetto Attuatore GORI SpA - Presa d'atto variante tecnica e suppletiva n. 3, Liquidazione V anticipo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a. con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
- b. con D.G.R. n. 423 del 05/10/2021, si è preso atto del "Piano sviluppo e coesione" di cui alla deliberazione CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€;
- c. la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, prevede, in attuazione dell'art. 44, commi 2 e 3, del DL n. 34/2019, che ciascun PSC è sottoposto alla governance di un Comitato di Sorveglianza, tra i cui compiti rientra anche l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano, ivi incluse le sostituzioni degli interventi già programmati;
- d. con DPGR n. 159 del 01/12/2021 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania, i cui componenti, specificati nell'allegato A del decreto medesimo, sono stati individuati sulla base dei riscontri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte nel Comitato;
- e. il citato DPGR conferisce mandato all'Autorità Responsabile del PSC Campania, individuata ai sensi della DGR n. 423/2021 nella Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC", di procedere con proprio provvedimento all'integrazione dell'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza con funzioni deliberative e consultive, sulla base delle comunicazioni pervenute successivamente dalle Amministrazioni di riferimento ed ai relativi eventuali aggiornamenti;
- f. con Decreto Dirigenziale n.174 del 30/08/2022 l'Autorità di Gestione FSC ha approvato il nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC con la manualistica di riferimento;
- g. che il menzionato Si.Ge.Co. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) per la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA, nonché le modalità di attuazione degli interventi;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 43 del 09/03/2023 l'Autorità Responsabile del PSC ha provveduto ad approvare, il Manuale aggiornato delle Procedure di Gestione del PSC Campania, All. A al provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente approvato con D.D. n. 174 del 30/08/2022;

Dato atto che:

- a. tra gli interventi programmati a valere su risorse FSC 2007– 2013, nell'ambito del "Piano per gli obiettivi di servizio" e confluiti nella richiamata DGR n. 423 del 5/10/2021, rientra anche l'operazione denominata "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno", per un importo di euro 35.000.000,00;
- b. in qualità di Soggetto Attuatore del succitato intervento è stata individuata GORI S.p.A. - P.IVA 07599620635, così come riportato all'Allegato A della DGR n. 94 del 09/03/2015;
- c. con D.D. n. 686 del 24/10/2016 si è provveduto, tra l'altro, all'assegnazione programmatica del finanziamento in argomento per un importo 35.000.000,00 a carico dell'FSC così come rilevato dalla scheda tecnica/economica n. 21 trasmessa dal medesimo Soggetto ed allegata all'Aggiornamento del Piano d'Azione per perseguimento degli Obiettivi di Servizio;
- d. con medesimo D.D. n. 686/2016 sono fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati nel richiamato Piano d'Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato" nonché le modalità inerenti al trasferimento e all'accredito del finanziamento;
- e. con D.D. n. 133/19 e successivo D.D. di rettifica n. 139 del 22/07/2019 si è provveduto ad impegnare, a favore di GORI S.p.A., per l'intervento in oggetto, la somma di euro 22.187.958,67 rinviando a successivo provvedimento l'integrazione della quota restante del finanziamento;

- f. con D.D. n. 140 del 25/07/2019 si è preso atto del quadro economico come rimodulato dal soggetto attuatore a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed in conformità con quanto previsto dai criteri e dagli indirizzi che regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario, di cui al Decreto n. 686/2016, si è provveduto alla assegnazione definitiva del finanziamento di euro 33.283.283,57, nonché a liquidare la somma di euro 4.992.492,54 a titolo di anticipazione, in misura pari al 15% dell'importo ammesso in via definitiva in favore del Beneficiario ed al contestuale disimpegno di euro 668.727,21 a valere sull'impegno n. 3190005315 assunto sul capitolo U02575;
- g. con D.D. n. 284 del 07/12/2020 si è liquidato al soggetto attuatore GORI S.p.A. per l'operazione de quo un secondo anticipo di euro 6.656.656,71;
- h. per sopraggiunte esigenze nel corso dei lavori, non previste né prevedibili al momento della consegna dei lavori, con nota prot. 29983 del 27/04/2022 il Soggetto Attuatore ha trasmesso gli atti inerenti alla perizia di variante tecnica suppletiva n. 1 con aumento di spesa, approvata dal Responsabile del Procedimento con provvedimento prot. 15749 del 25/02/2022;
- i. con D.D. n. 250 del 27/07/2022 si è provveduto alla presa d'atto del quadro economico rimodulato a seguito di riassegnazione operatore economico esecutore dei lavori, alla presa d'atto variante tecnica e suppletiva, alla rimodulazione del relativo quadro economico ed alla rettifica dell'importo ammesso a contributo con DD 140/2019 per euro 35.000.000,00;
- j. con D.D. n. 364 del 30/11/2022 si è proceduto alla rimodulazione dell'impegno n. 3190005315 espungendone il CIG;
- k. con D.D. n. 92 del 04/04/2023 è stato erogato al Soggetto Attuatore GORI S.p.A. un ulteriore terzo anticipo di euro 7.000.000,00;
- l. con D.D. n. 153 del 16/05/2023 è stata ridefinita la pianificazione finanziaria dell'intervento e disposto un ulteriore impegno per euro 12.812.041,33;
- m. con D.D. n. 368 del 28/11/2024 si è provveduto alla Presa d'atto di una ulteriore variante tecnica suppletiva (n. 2), alla conseguente rimodulazione del quadro economico ed alla liquidazione di un ulteriore anticipo per euro 7.600.850,75;
- n. con D.G.R. n. 53 del 05/02/2025 per l'intervento de quo sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie per euro 10.400.000,00;
- o. con D.D. n. 18 del 06/02/2024 della D.G. 50.17 ad oggetto "Rendiconto della gestione anno 2023 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs 23/06/2011 n. 118, è stato azzerato l'impegno n. 3230004269 per riprogrammazione adeguamento competenza finanziaria;
- p. con D.D. n. 389 del 01/09/2025 sul capitolo U02575 è stato disposto l'impegno n. 3250008047 per la somma di euro 2.312.041,33 - annualità 2025.

Preso atto che:

- a. con nota prot. n. 61201 del 08/08/2025, acquisita al prot. reg. in pari data al n. 396161, il Soggetto Attuatore ha trasmesso gli atti della perizia di variante tecnica suppletiva n. 3 approvata con atto del RUP prot. n. 59609 del 01/08/2025 e presa d'atto dell'Amministratore Delegato della GORI S.p.A. prot. n. 60248 del 05/08/2025;
- b. a seguito della redazione della variante tecnica e suppletiva n. 3, approvata con provvedimento del RUP prot. n. 59609 del 01/08/2025, il quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 3		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 22,63% FINO ALLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE		
LAVORI A CORPO	€ 3 004 776,88	
LAVORI A MISURA	€ 283 863,02	
LAVORI IN ECONOMIA	€ 4 108,67	
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 409 462,64	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A TUTTO IL 03/01/2023		€ 3 702 211,21
SOMME LIQUIDATE NELL'ATTO TRANSATTIVO	€ 416 505,66	
TOTALE LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE		€ 4 118 716,87

A1) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.3 (al netto del ribasso d'asta del 13,10%)		
a.1.1) LAVORI A CORPO	€ 21 710 466,66	
a.1.2) LAVORI A MISURA	€ 385 755,03	
a.1.3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 601 546,02	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE (A1)		€ 22 697 767,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ed oneri di smaltimento		
b1.1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 859 393,73	
b1.2. Oneri di smaltimento	€ 1 150 000,00	
Sub. Tot. (b.1)		€ 2 009 393,73
b2.1. Rilievi accertamenti ed indagini		€ 480 000,00
b.2.2. Sistemi di monitoraggio strutturale delle condotte sottomarine		
b.2.3.1 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota a valere sul finanziamento		
b.2.3 - Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota ed altri danni		
b.2.3.1 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota a valere sul finanziamento	€ 726 274,61	
b.2.3.2 Danni condotte prementi Via Beffi-Via Prota (* non imputato nel finanziamento)	€ 773 725,39	
b.2.3.3 Altri danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale (* non imputato nel finanziamento)	€ 140 000,00	
Sub. Tot. (b.2.3)		€ 1 640 000,00
b3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi; spostamenti sottoservizi, oneri FF.SS.		€ 1 236 713,32
b4. Imprevisti (5% di A)		
b5. Acquisizione di aree		€ 506 314,79
b7. Spese tecniche		
b7.1. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1 360 000,00	
b7.2. Attività esterne di consulenza, servizi di ingegneria ed architettura	€ 690 000,00	
b7.3. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 460 000,00	
Sub. Tot. (b.7)		€ 2 510 000,00
b8. Pubblicità		€ 7 000,00
b9. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 250 000,00
Sub. Totale Spese Generali (b7+b8+b9+b10)		€ 2 767 000,00
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A VALERE SUL FINANZIAMENTO		7 725 696,45
B1) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE NON A VALERE SUL FINANZIAMENTO (b.2.3.2 + b.2.3.3)		913 725,39
TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO (A) + SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 30 423 464,16
ACCANTONAMENTI IN DISPONIBILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE D.D. N.250 DEL 22/07/2022		€ 457 818,97
TOTALE INTERVENTO DI CUI AL D.D. N. 250 DEL 22/07/2022		€ 35 000 000,00
TOTALE INTERVENTO DA RENDICONTARE		€ 35 913 725,39

- c. la perizia di variante tecnica suppletiva n. 3 non prevede aggravio di costi rispetto alla rideterminazione di cui al D.D. n. 250 del 27/07/2022;
- d. la somma eccedente l'intervento di euro 913.725,39 è coperta da risorse a disposizione del Soggetto Attuatore non soggette a finanziamento;
- e. a favore del soggetto attuatore risultano assegnate risorse complessive per euro 33.283.283,57 a valere sul FSC 2007-2013;

- f. con D.D. n. 250 del 27/07/2022 a seguito della riassegnazione dell'operatore economico esecutore dei lavori, si è provveduto alla presa d'atto della variante tecnica e suppletiva n. 1, alla rimodulazione del relativo quadro economico ed alla rettifica dell'importo ammesso a contributo con D.D. 140/2019 per euro 35.000.000,00;
- g. con D.G.R. n. 53 del 05/02/2025, per l'intervento in oggetto sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie per euro 10.400.000,00, di cui euro 1.716.716,43 ad integrazione del contributo riconosciuto con D.D. n. 250/2022 non incluso nell'ambito del PSC ed euro 8.683.283,57 da assegnare in via definitiva in favore del beneficiario con successivo provvedimento all'esito della aggiudicazione degli ulteriori interventi a realizzarsi;
- h. con D.D. n. 364 del 24/07/2025 si è provveduto alla rideterminazione dell'importo del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 53 del 05/02/2025 ed all'approvazione dell'atto aggiuntivo ai criteri ed indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e Soggetto Attuatore di cui al DD n. 686/2016;

Rilevato che con nota prot. n. 64457 del 29/08/2025, acquisita in pari data al prot. n. 422665, il RUP dell'intervento ha richiesto l'erogazione del pagamento del V anticipo pari al 20% dell'importo assegnato;

Verificato che:

- a. il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) della GORI S.p.A. Codice Fiscale 07599620635, prot. INAIL_ 51151448 del 13/10/2025, con scadenza 10/02/2026, è regolare;
- b. all'esito delle verifiche dal registro delle Imprese presso l'archivio ufficiale della CCIAA di Napoli GORI S.p.A. Codice Fiscale 07599620635 risulta regolarmente iscritta, giusto documento n. T616887522 del 02/09/2025, ed a proprio carico non risultano presenti procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti, giusto documento n. T616887352 del 02/09/2025;
- c. l'operazione è registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SURF) con il codice 21119CP000000025;
- d. sono state liquidate in favore del soggetto attuatore risorse complessive pari ad euro 26.250.000,00;
- e. il Soggetto Attuatore ha provveduto ad inserire nell'apposita sezione documentale del sistema di monitoraggio SURF la documentazione amministrativa e contabile (giustificativi di spesa, determine di approvazione della contabilità e di autorizzazione delle connesse liquidazioni, mandati di pagamento) attestante a fronte della spesa complessivamente esposta con i relativi giustificativi per euro 25.696.302,16 unitamente agli esiti delle attività di autocontrollo;
- f. l'esito positivo delle attività del Controllo di I livello di cui alla Checklist Controllo I livello Fase "INTERMEDIA/FINALE" - Allegato n. 4 al Manuale Controlli PSC caricata sul Sistema Unico Regionale Fondi (SURF) relativa alla spesa complessiva di euro 25.691.871,60;
- g. la DG 50.17.00 ha provveduto a certificare un importo complessivo pari ad euro 16.474.237,06;
- h. si provvederà a certificare la liquidazione di cui al presente provvedimento all'esito positivo delle verifiche sulla spesa rendicontata dal soggetto attuatore;
- i. gli elementi informativi relativi al progetto, al Beneficiario e contabili sono indicati nell'allegata scheda SAP n. 143693;
- j. la spesa oggetto del presente provvedimento è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione e che la relativa entrata è stata accertata sul capitolo di entrata E01564 dalla Direzione Generale dell'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), la cui codificazione elementare è indicata nell'allegata scheda SAP n. 143693;
- k. l'importo della liquidazione di cui al presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalla D.G.R. n. 1 del 07/01/2025;
- l. la spesa è esigibile e quindi liquidabile nell'E.F. 2025 ai sensi del principio della competenza finanziaria;
- m. ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che gli impegno n. 3230004270 su cui è imputata la somma euro 4.687.958,67 ha competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024 e l'impegno n. 3250008047 su cui è imputata la somma di euro 2.312.041,33 ha competenza economica 01/01/2025 – 31/12/2025;
- n. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- o. la liquidazione di cui al presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

p. con mail del 24/10/2025 è stato acquisito il riscontro della UOS 215.01.01 Bilancio della Direzione.

Ritenuto:

- a. di dover confermare che è stato acquisito “visto” per la liquidazione della Autorità di Gestione del PSC, di cui al prot. n. 549650 del 21/10/2025;
- b. di dover prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 3 approvata con provvedimento del RUP prot. n. 59609 del 01/08/2025 e presa d'atto dell'Amministratore Delegato di GORI S.p.A. prot. n. 60248 del 05/08/2025;
- c. di dover rimodulare il quadro economico approvato con i predetti atti così come riportato alla lettera b. del “Preso atto”;
- d. di dover dare atto che la perizia di variante tecnica suppletiva n. 3 non prevede aggravio di costi rispetto alla rideterminazione di cui al D.D. n. 250 del 27/07/2022;
- e. di dover dare atto che la somma eccedente l'intervento di euro 913.725,39 è coperta da risorse a disposizione del Soggetto Attuatore non soggette a finanziamento;
- f. di dovere prendere atto che con D.G.R. n. 53 del 05/02/2025, per l'intervento in oggetto sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie per euro 10.400.000,00 di cui euro 1.716.716,43 ad integrazione del contributo riconosciuto con D.D. n. 250/2022 non incluso nell'ambito del PSC ed euro 8.683.283,57 da assegnare in via definitiva in favore del beneficiario con successivo provvedimento all'esito della aggiudicazione degli ulteriori interventi a realizzarsi;
- g. di dover confermare l'importo dell'ammissione a finanziamento in € 35.000.000,00, facendo gravare la spesa di euro 1.716.716,43 a valere sulle risorse di cui alla D.G.R. n. 53 del 05/02/2025;
- h. di dover confermare che con successivo provvedimento si procederà alla assegnazione definitiva delle risorse necessarie, all'esito della programmazione delle successive operazioni, per complessivi euro 8.683.283,57;
- i. di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 7.000.000,00 a titolo di V anticipazione per l'intervento “Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno” CUP H97H15000590006, SURF 21119CP000000025, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, a valere per euro 4.687.958,67 sull'impegno n. 3230004270 – E.F. 2024 e per euro 2.312.041,33 sull'impegno n. 3250008047 – E.F. 2025, entrambi assunti sul capitolo di spesa U02575, come indicato nell'allegata scheda SAP n. 143693;
- j. di dover autorizzare la U.O.S. 202.04.02 “Gestione dei provvedimenti di spesa regionali al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.000.000,00, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell'opera in argomento a titolo di liquidazione V anticipazione mediante bonifico bancario;
- k. di poter attestare che risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e che l'operazione presenta uno stato di avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;
- l. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno n. 3230004270 su cui è imputata la liquidazione di euro 4.687.958,67 presenta competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024 e l'impegno n. 3250008047 su cui è imputata la liquidazione di euro 2.312.041,33 presenta competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
- m. di dover dare atto che il presente provvedimento di concessione del finanziamento rientra negli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e, pertanto si procederà all'inserimento dei dati previsti nella sezione trasparenza relativa a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;
- n. di dover dare atto che la presente liquidazione, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, trattandosi di trasferimento di risorse per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea, è esclusa dalla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- o. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” riportati in

allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario;

- p. di dover specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con l’attività svolta dal Dirigente in Sinfonia Atti;
- q. di dover specificare che sarà cura del responsabile dell’intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;
- r. di dover specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Visti:

- a. il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- b. il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018, (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
- c. la D.G.R. n. 871 del 17/12/2018 (Programmazione risorse FSC 2014/2020);
- d. la D.G.R. n. 53 del 05/02/2025 (Riprogrammazione PSC);
- e. la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025);
- f. la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania);
- g. la D.G. R. n. 773 del 27/12/2024 (Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2025-2027 della Regione Campania);
- h. la D.G.R. n. 1 del 07/01/2025 (Approvazione Bilancio Gestionale 2025-2027 - Determinazioni);
- i. la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 “Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale” con la quale è stata approvata, in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024, l’articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative; fra le Strutture è presente la Direzione Generale 215.00.00 Ciclo Integrato delle Acque, che assorbe le competenze dello Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo – Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale;
- j. la D.G.R. n. 590 del 06/08/2025 con la quale è stata conclusa la procedura di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ed è stata stabilita la decorrenza dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale, con effetto dall’11.09.2025;
- k. gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario Francesco Cusano, in qualità componente del Team di attuazione a supporto del RUA con compiti di istruttoria e monitoraggio degli interventi di cui al D.D. n. 215/2023 il quale attesta, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di confermare che è stato acquisito “visto” per la liquidazione della Autorità di Gestione del PSC, di cui al prot. n. 549650 del 21/10/2025;
- 2. di prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 3 approvata con provvedimento del RUP prot. n. 59609 del 01/08/2025 e presa d’atto dell’Amministratore Delegato di GORI S.p.A. prot. n. 60248 del 05/08/2025;
- 3. di rimodulare il quadro economico approvato con i predetti atti così come riportato alla lettera b. del “Preso atto”;

4. di dare atto che la perizia di variante tecnica suppletiva n. 3 non prevede aggravio di costi rispetto alla rideterminazione di cui al D.D. n. 250 del 27/07/2022;
5. di dare atto che la somma eccedente l'intervento di euro 913.725,39 è coperta da risorse a disposizione del Soggetto Attuatore non soggette a finanziamento
6. di prendere atto che con D.G.R. n. 53 del 05/02/2025, per l'intervento in oggetto sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie per euro 10.400.000,00 di cui euro 1.716.716,43 ad integrazione del contributo riconosciuto con D.D. n. 250/2022 non incluso nell'ambito del PSC ed euro 8.683.283,57 da assegnare in via definitiva in favore del beneficiario con successivo provvedimento all'esito della aggiudicazione degli ulteriori interventi a realizzarsi;
7. di confermare l'importo dell'ammissione a finanziamento in € 35.000.000,00, facendo gravare la spesa di euro 1.716.716,43 a valere sulle risorse di cui alla D.G.R. n. 53 del 05/02/2025;
8. di confermare che con successivo provvedimento si procederà alla assegnazione definitiva delle risorse necessarie, all'esito della programmazione delle successive operazioni, per complessivi euro 8.683.283,57;
9. di procedere alla liquidazione della somma di euro 7.000.000,00 a titolo di V anticipazione per l'intervento "Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno" CUP H97H15000590006, SURF 21119CP000000025, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, a valere per euro 4.687.958,67 sull'impegno n. 3230004270 – E.F. 2024 e per euro 2.312.041,33 sull'impegno n. 3250008047 – E.F. 2025, entrambi assunti sul capitolo di spesa U02575, come indicato nell'allegata scheda SAP n. 143693;
10. di autorizzare la U.O.S. 202.04.02 "Gestione dei provvedimenti di spesa regionali" al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.000.000,00, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell'opera in argomento a titolo di liquidazione V anticipazione mediante bonifico bancario;
11. di autorizzare la Direzione Generale Risorse Finanziarie (202.00.00) al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.000.000,00, in favore di GORI SpA P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell'opera in argomento a titolo di liquidazione V anticipazione mediante bonifico bancario area SEPA sul conto corrente dedicato IBAN: IT60E0100540260000000002420 intestato al beneficiario;
12. di attestare che risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e che l'operazione presenta uno stato di avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;
13. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che l'impegno n. 3230004270 su cui è imputata la liquidazione di euro 4.687.958,67 presenta competenza economica 01/01/2024 – 31/12/2024 e l'impegno n. 3250008047 su cui è imputata la liquidazione di euro 2.312.041,33 presenta competenza economica: 01/01/2025 – 31/12/2025;
14. di dare atto che il presente provvedimento di concessione del finanziamento rientra negli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e, pertanto si procederà all'inserimento dei dati previsti nella sezione trasparenza relativa a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;
15. di dare atto che la presente liquidazione, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, trattandosi di trasferimento di risorse per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea, è esclusa dalla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
16. di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli "Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici" riportati in allegato alla Decisione della Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario
17. di specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutività dello stesso, eventualmente emendato dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con l'attività svolta dal Dirigente in Sinfonia Atti;

18. di specificare che sarà cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad esecutività avvenuta sulla sezione "Casa di vetro" del sito istituzionale della Regione;
19. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
20. di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale Risorse Finanziarie (202.00.00);
 - alla U.O.S. Gestione dei provvedimenti di spesa regionali (202.04.02);
 - all'Ufficio Speciale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo – Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione (307.00.00);
 - al Beneficiario dopo l'intervenuta esecutività con la registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
 - all'Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione a quanto della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 e s.m.i.;
 - all'UDCP Gabinetto del Presidente (101.00.00);
 - alla Segreteria di Giunta (104.00.00) per il seguito di competenza.

Il RUA

ING. ROSARIO MANZI