



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MARIA SOMMA
ROBERTA CAVALLI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
18	22/01/2026	307	00	00

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro “Accelerazione della spesa in Aree Urbane”. Intervento “Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell’ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola ” (Cod. RAU-03). Soggetto Attuatore: Comune di Nola. Determinazioni finali e disimpegno economie.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 31.03.2005, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma è stato sottoscritto, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro "Accelerazione della spesa nelle Aree Urbane";
- b. l'Accordo prevede, tra gli altri, il finanziamento dell'intervento denominato "Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola", contrassegnato dal codice RAU-03, per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, di cui 4.500.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 e la restante quota a carico del Comune di Nola;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 176 del 19.04.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il richiamato Atto Integrativo e le norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 429 del 04.11.2005 è stato assegnato, in via provvisoria, il finanziamento in favore del Comune di Nola, in qualità di Soggetto Attuatore, per l'importo di euro 5.000.000,00, di cui euro 4.500.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 500.000,00 a carico del Comune, per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola" (cod. RAU-03);
- e. il Soggetto Attuatore ha trasmesso la documentazione propedeutica all'ammissione definitiva a finanziamento, producendo, tra l'altro, la Determina Dirigenziale n. 168 del 25.09.2009 con la quale è stata approvato il quadro economico rimodulato, alla luce dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, come di seguito:

	QE post gara D.D. n.168 del 25.09.09
LAVORI	€ 2.912.821,47
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 998.769,40
IVA su lavori	€ 291.282,15
Spese generali e tecniche (IVA inclusa)	€ 403.200,00
Allacciamenti	€ 80.000,00
Accantonamento (7%)	€ 203.897,50
IVA su accantonamento	€ 20.389,75
TOTALE GENERALE SPESE	€ 3.911.590,87

- f. con il Decreto Dirigenziale n. 574 del 08.10.2009 l'Amministrazione regionale ha ammesso in via definitiva il finanziamento in favore del Comune di Nola, in qualità di Soggetto Attuatore, per l'importo di euro 3.911.590,86, di cui euro 3.520.431,77 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 e la restante quota a carico del Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola" (cod. RAU-03);
- g. con il suindicato D.D. n. 574/2009 e, successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 64 del 06.05.2011, n. 17 del 28.05.2015 e n. 114 del 11.09.2015 è stato liquidato l'importo complessivo di euro 3.344.410,17 a titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata per il finanziamento assentito;
- h. con nota prot. n. 13744 del 08.06.2015, acquisita al prot. reg. con n. 400488 del 10.06.2015, il Soggetto Attuatore ha richiesto il nulla osta per la modifica di destinazione d'uso del fabbricato "Palazzo Piccolo Marchese della Schiava" da Centro Servizi a Caserma della Guardia di Finanza;
- i. con nota prot. n. 717525 del 26.10.2015, l'Amministrazione Regionale ha trasmesso al Comune di Nola il verbale di accoglimento della precitata richiesta di cambio di destinazione d'uso, inviato dall'Agenzia per la Coesione con nota prot. AICT-DPS 8575 del 13.10.2015, all'esito della seduta del Tavolo dei Sottoscrittori del 29.09.2015;
- j. con nota prot. 40746 del 10.12.2018, assunta al prot. regionale con il n. 798312 del 14.12.2018, il Soggetto Attuatore ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dei lavori (cc.dd. "principali"), oggetto di certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 09.10.2018 (approvato

con Determina Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 271 del 29.10.2018), nonché la rendicontazione parziale dei costi sostenuti;

PREMESSO, altresì, che

- a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC, oggi Ufficio Speciale Autorità di Gestione FSE e Autorità Responsabile PSC, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso che, per l'intervento finanziato in favore del Comune di Nola, contrassegnato dal codice RAU-03, denominato "Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola", non risultava tramessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla concessione del finanziamento, la documentazione amministrativo-contabile propedeutica alla chiusura del procedimento amministrativo;
- b. con nota prot. n. 150173 del 22.03.2024, l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", approvate tramite D.G.R. n. 464/2019, ha assegnato al Comune di Nola un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto del finanziamento *de quo*, corredata dalla documentazione di rendicontazione finale della spesa, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in "loco" - in modalità telematica - allo scopo di constatare l'effettivo stato di attuazione dell'intervento;
- c. con nota 23673 del 09.04.2024, assunta al prot. reg. con n. 214777 del 30.04.2024, il Comune di Nola ha richiesto il differimento della data prevista per le attività di verifica menzionate;
- d. con nota prot. n. 181956 del 10.04.2024, in accoglimento della suindicata richiesta, l'Ufficio regionale competente ha, conseguentemente, fissato la verifica "in loco" per i giorni 8/9.05.2024 ore 10:00;
- e. con nota prot. n. 241200 del 15.05.2024 sono state trasmesse le schede con gli esiti della verifica e i modelli per la rendicontazione delle spese, invitando il Soggetto Attuatore a inviare la rendicontazione finale integrativa, supportata dai giustificativi di pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;

CONSIDERATO che

- a. il Soggetto Attuatore non ha provveduto, nonostante il lasso temporale concesso, a trasmettere la documentazione richiesta concordata durante il corso della succitata verifica;
- b. con nota prot. n. 38461 del 24.01.2025 l'Amministrazione regionale ha sollecitato il Comune di Nola alla trasmissione della rendicontazione finale dell'intervento entro il termine di trenta giorni, rappresentando che, in assenza di un riscontro, si sarebbe proceduto alla chiusura d'ufficio del procedimento mediante rideterminazione dell'importo finale, disponendo la restituzione dell'importo erogato in eccesso, come previsto dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. 176/2005;
- c. il Comune di Nola non ha mai riscontrato alle suindicate note prot. n. 241200 e n. 38461/2025;
- d. con nota prot. n. 600288 del 06.11.2025 l'Ufficio Speciale Autorità di Gestione FSE e Autorità Responsabile PSC, a conclusione dell'istruttoria di competenza condotta sulla documentazione agli atti del fascicolo regionale di progetto, ha comunicato al Soggetto Attuatore le determinazioni finali, evidenziando che risultano sussistenti i presupposti, previsti dal Disciplinare di attuazione, per procedere alla chiusura del procedimento amministrativo mediante rideterminazione dell'importo finale del finanziamento in euro 2.987.253,12, di cui euro 2.688.527,30 sulle risorse FSC 2000-2006;
- e. nella suindicata nota prot. n. 600288/2025 è stato ulteriormente invitato il Comune di Nola a trasmettere le quietanze di pagamento inerenti alle spese rendicontate per euro 76.907,87, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente, specificando che, in caso di mancato riscontro, l'Ufficio regionale competente avrebbe proceduto all'ulteriore rideterminazione dell'importo finale del finanziamento, detraendo le spese non integralmente rendicontate;
- f. il Comune di Nola non ha riscontrato la citata nota prot. n. 600288/2025 né ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

- g. è possibile, pertanto, procedere alla chiusura dell'intervento mediante rideterminazione dell'importo finale in euro 2.910.345,25, di cui euro 2.619.310,22 a valere sulle risorse FSC ed euro 291.035,03 a carico del Comune di Nola, come riportato nella tabella di seguito riportata:

	QE post gara D.D. n. 168 del 25-09-09	importo rendicontato	importo ammesso
LAVORI	€ 2.912.821,47	€ 2.656.712,29	€ 2.598.330,59
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 998.769,40	€ 330.540,27	€ 312.014,66
IVA lavori (10%)	€ 291.282,15	€ 258.810,28	€ 252.972,11
Spese generali e tecniche (IVA inclusa)	€ 403.200,00	€ 71.729,99	€ 59.042,55
Allacciamenti	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento (7%)	€ 203.897,50	€ 0,00	€ 0,00
IVA su accantonamento	€ 20.389,75	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 3.911.590,87	€ 2.987.252,56	€ 2.910.345,25

- h. la differenza tra l'importo erogato dalla Regione Campania e l'importo effettivamente ammissibile, pari ad euro 725.099,95, dovrà essere restituito dal Soggetto Attuatore;

RILEVATO che

- il Soggetto attuatore ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata ed il correlato conseguimento della finalità;
- secondo quanto disposto dalla lett. M) del citato Disciplinare *“gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie ... costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione”*;
- alla luce di quanto previsto alla lett. Q) del Disciplinare *“trattandosi di interventi cofinanziati con quota parte delle risorse a carico dei soggetti esecutori, le economie saranno suddivise tra Regione ed Ente sulla base della rapporto percentuale di cofinanziamento”*;
- dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di progetto, sulla scorta dei criteri indicati nel citato Disciplinare di attuazione, si evince, per la realizzazione dell'opera finanziata, una spesa ammissibile, a valere sulle risorse FSC 2000-2006, pari ad euro 2.619.310,22;
- a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 3.344.410,17;

RITENUTO

- di dover rideterminare in euro 2.910.345,25, di cui euro 2.619.310,22 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 291.035,03 a carico del Comune di Nola, l'importo finale complessivo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento *“Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola”* (cod. RAU-03);
- di dover quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 901.121,55, pari alla differenza tra il finanziamento originariamente assentito e quello rideterminato con il presente provvedimento, composta, segnatamente, per euro 725.099,95 quale importo erogato in eccesso e non dovuto al Soggetto Attuatore ed euro 176.021,60 quale rata di saldo non corrisposta per l'intervento *“Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola”* (cod. RAU-03);
- di dover disimpegnare l'importo di euro 176.021,60 a valere sull'impegno n. 3180006036 assunto con D.D. n. 210/2018 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale per l'anno 2018, come da Allegato contabile SAP n. 154112 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover recuperare dal Soggetto Attuatore Comune di Nola l'importo di euro 725.099,95 quale differenza tra la somma erogata dall'Amministrazione regionale e l'importo ammissibile per l'intervento *“Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola”* (cod. RAU-03);

- e. di dover stabilire che il Comune di Nola provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione dell'importo di euro 725.099,95, erogato in eccesso e non dovuto, mediante giroconto IBAN n. IT55F0100004306TU0000021927 con la causale "Codice RAU-03 - Accelerazione della spesa in Aree Urbane - Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola" e trasmetta copia del bonifico all'Ufficio Speciale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo ed Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione;
- f. di dover stabilire, altresì che, in caso di mancata restituzione nel summenzionato termine, si darà avvio alle procedure esecutive di recupero del credito, vantato dall'Amministrazione regionale, previste dalla normativa vigente, maggiorata degli interessi, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, e delle spese esecutive e giudiziali;

VISTI

- a. tutti gli atti citati in premessa
- b. la Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- c. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- d. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- e. la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- f. la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- g. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027";
- h. la D.G.R. n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;
- i. le DD.G.R. n. 480 del 31.07.2024, n. 321 del 4.06.2025, n. 350 del 10.06.2025 e n. 589 del 06.08.2025;
- j. la D.G.R. n. 620 del 11.09.2025 "Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile Unico del Procedimento con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, condivisa dal Dirigente della UOS 307.01.01, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore 307.01.00 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. di rideterminare in euro 2.910.345,25, di cui euro 2.619.310,22 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 ed euro 291.035,03 a carico del Comune di Nola, l'importo finale complessivo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola" (cod. RAU-03);
- 2. di quantificare l'economia complessiva del finanziamento in euro 901.121,55, pari alla differenza tra il finanziamento originariamente assentito e quello rideterminato con il presente provvedimento, composta, segnatamente, per euro 725.099,95 quale importo erogato in eccesso e non dovuto al Soggetto Attuatore ed euro 176.021,60 quale rata di saldo non corrisposta per l'intervento "Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola" (cod. RAU-03);
- 3. di disimpegnare l'importo di euro 176.021,60 a valere sull'impegno n. 3180006036 assunto con D.D. n. 210/2018 sul capitolo U02484 del bilancio gestionale per l'anno 2018, come da Allegato contabile SAP n. 154112 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di recuperare dal Soggetto Attuatore Comune di Nola l'importo di euro 725.099,95 quale differenza tra la somma erogata dall'Amministrazione regionale e l'importo ammissibile per l'intervento "Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola" (cod. RAU-03);
5. di stabilire che il Comune di Nola provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione dell'importo di euro 725.099,95, erogato in eccesso e non dovuto, mediante giroconto IBAN n. IT55F0100004306TU0000021927 con la causale "Codice RAU-03 - Accelerazione della spesa in Aree Urbane - Realizzazione di un centro servizi e di un parcheggio sotterraneo nell'ex area Carducci nel territorio del Comune di Nola" e trasmetta copia del bonifico all'Ufficio Speciale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo ed Autorità Responsabile Piano per lo Sviluppo e la Coesione;
6. di stabilire, altresì che, in caso di mancata restituzione nel summenzionato termine, si darà avvio alle procedure esecutive di recupero del credito, vantato dall'Amministrazione regionale, previste dalla normativa vigente, maggiorata degli interessi, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, e delle spese esecutive e giudiziali;
7. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 44138
8. di inviare copia del presente provvedimento alla UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00), alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti ex lege, nonché al Comune di Nola.

DOTT.SSA MARIA SOMMA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa