



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MARIA SOMMA

ROBERTA CAVALLI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
119	18/11/2025	307	00	00

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro “Sviluppo locale – Terzo Atto Integrativo”. Intervento: “Completamento infrastrutture nell’area PIP - Viabilità rete fognaria - rete idrica” (Cod. PT.AV08a). Soggetto Attuatore: Comune di Montemiletto. Determinazioni finali e liquidazione saldo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 05.08.2005, è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, l'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale – III Atto Integrativo";
- b. l'Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 1.150.000,00, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Montemiletto, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento infrastrutture nell'area PIP", contrassegnato dal codice PT-AV.08a;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 259 del 09.09.2005 sono state fissate le prescrizioni a cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con il Decreto Dirigenziale n. 598 del 27.12.2005 si è provveduto ad impegnare il rinveniente onere di euro 1.150.000,00 sul capitolo di bilancio n. 2426 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, istituito all'uopo tramite D.G.R. n. 1950 del 23.12.2005;
- e. il Comune di Montemiletto ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva del finanziamento, producendo, tra l'altro, la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio n. 180 del 29.12.2005 mediante la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

	QE post gara DET 207 del 08.11.2006
LAVORI	€ 594.087,22
Lavori appaltati	€ 589.315,62
Costi per la sicurezza	€ 4.771,60
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 306.146,66
IVA su lavori	€ 59.408,72
Spese tecniche	€ 111.611,13
IVA su Spese tecniche	€ 22.322,23
Soggetto Responsabile	€ 11.500,00
Imprevisti	€ 59.718,48
Accantonamento 7%	€ 41.586,11
TOTALE GENERALE SPESE	€ 900.233,88

- f. la succitata documentazione è stata, successivamente, convalidata con Determinazione del 15.11.2006 dal Patto Media Valle del Calore in qualità di Soggetto Responsabile dell'intervento;
- g. con il Decreto Dirigenziale n. 890 del 21.11.2006 l'Amministrazione regionale ha proceduto all'assegnazione – in via definitiva - del finanziamento di euro 900.233,89, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in favore del Comune di Montemiletto, in qualità di Soggetto Attuatore, per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento infrastrutture nell'area PIP – Viabilità rete fognaria – rete idrica" (Cod. PT-AV.08a);
- h. con il medesimo D.D. n. 890/2006 si è, contestualmente, si è disposta l'erogazione della prima rata di euro 135.035,08, pari al 15% del finanziamento assentito;
- i. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 254 del 17.04.2007, n. 33 del 17.09.2008, n. 383 del 10.06.2009 e, infine, n. 172 del 14.02.2023 si è provveduto all'erogazione di euro 720.187,12 a titolo di seconda, terza, quarta e quinta rata del finanziamento;
- j. pertanto, durante il corso del procedimento amministrativo, è stato erogato, tramite n. 5 rate, in favore del Soggetto attuatore, l'importo complessivo di euro 855.222,20;

PREMESSO, altresì, che

- a. al fine di rendere l'opera finanziata maggiormente funzionale, il Soggetto attuatore ha approvato due perizie di variante in corso d'opera, rispettivamente, con Deliberazione n. 255 del 05.12.2007

e n. 43 del 19.04.2021, che hanno determinato la rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

	Q.E. VARIANTE 1 DET 255 del 05.12.2007	Q.E. VARIANTE 2 DGC 43 del 19.04.2021
LAVORI	€ 623.175,52	€ 622.942,65
Lavori appaltati	€ 589.315,62	€ 589.315,62
Variante 1	€ 29.088,30	€ 29.088,30
Variante 2		-€ 232,87
Costi per la sicurezza	€ 4.771,60	€ 4.771,60
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 277.058,37	€ 277.291,24
IVA su lavori	€ 62.317,55	€ 62.294,27
Spese tecniche	€ 118.632,50	€ 118.659,37
IVA su Spese tecniche	€ 23.726,50	€ 23.731,87
Soggetto Responsabile	€ 11.500,00	€ 11.500,00
Indagini archeologiche		€ 61.105,73
Imprevisti	€ 60.881,82	
Accantonamento 7%		
TOTALE GENERALE	€ 900.233,89	€ 900.233,89

- b. con nota prot. nota 520667 del 24.10.22, l'Amministrazione regionale ha proceduto alla presa d'atto delle predette rimodulazioni;
- c. con nota prot. n. 9037 del 22.08.2025, acquisita al protocollo regionale al n. 418458 del 27.08.2025, il Comune di Montemiletto ha trasmesso il quadro economico di assestamento finale, approvato con Determinazione del Settore Ambiente e Territorio/Urbanistica n. 173 del 22.08.2025 come riportato nella tabella seguente:

	QE a consuntivo DET. 173 del 22-08-25
LAVORI	€ 622.063,63
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 275.265,47
IVA su lavori	€ 62.206,36
Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 128.037,90
Soggetto Responsabile	€ 11.500,00
Indagini archeologiche	€ 61.105,73
Pubblicità	€ 3.120,01
Espropri	€ 9.295,47
TOTALE GENERALE SPESE	€ 897.329,10

CONSIDERATO che

- a. con la citata nota prot. n. 9037/2025 il Comune di Montemiletto ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione e la funzionalità dell'opera finanziata (Certificato di regolare esecuzione del 30.05.2025 approvato tramite Determinazione del Settore Ambiente e Territorio/Urbanistica n. 173 del 22.08.2025), unitamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute, supportata dai giustificativi di pagamento;
- b. con nota prot. n. 446182 del 10.09.2025, l'Amministrazione regionale ha comunicato al Soggetto Attuatore le determinazioni finali, rappresentando che, dall'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa, nonché dalla documentazione già agli atti del fascicolo regionale di progetto, risultano sussistenti i presupposti, previsti dal citato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. 259/2005, per procedere alla chiusura del procedimento mediante rideterminazione dell'importo finale del finanziamento in euro 891.227,37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, e la contestuale liquidazione dell'importo di euro 36.005,17, in favore del Comune di Montemiletto, a titolo di saldo;

- c. il Soggetto Attuatore, con nota prot. n. 9968 del 16.09.2025, assunta a protocollo regionale al n. 468464 del 23.09.2025, ha espressamente assentito alla rideterminazione dell'importo finale effettuata dall'Ufficio regionale;

ATTESO che

- a. in favore dell'Ente esecutore risulta già liquidato, durante il corso del procedimento amministrativo, la somma complessiva di euro 855.222,20;
- b. il medesimo D.D. n. 259/2005, alla lettera K), prevede, inoltre, che: "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese, con l'impegno per l'Ente di rendicontare le residue spese sostenute con l'invio della relativa documentazione completa delle relative fatture quietanzate";
- c. ai sensi del punto N) del Disciplinare di attuazione di cui al citato D.D. n. 259/2005 "... gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione";
- d. pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro economico finale dell'intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

	QE a consuntivo DET. 173 del 22- 08-25	Importo rendicontato TOTALE	Importo AMMESSO	Importo a carico del S.A.
LAVORI	€ 622.063,63	€ 622.090,55	€ 622.090,55	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 275.265,47	€ 272.970,15	€ 269.136,82	€ 3.833,33
IVA su lavori	€ 62.206,36	€ 62.209,05	€ 62.209,05	€ -
Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 128.037,90	€ 125.739,89	€ 125.739,89	€ -
Soggetto Responsabile	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 7.666,67	€ 3.833,33
Indagini archeologiche	€ 61.105,73	€ 61.105,73	€ 61.105,73	€ -
Pubblicità	€ 3.120,01	€ 3.120,01	€ 3.120,01	€ -
Espropri	€ 9.295,47	€ 9.295,47	€ 9.295,47	€ -
TOTALE GENERALE SPESE	€ 897.329,10	€ 895.060,70	€ 891.227,37	€ 3.833,33

- e. con la citata nota n. 446182/2025, in merito all'ammissibilità delle spese, è stato, inoltre, rappresentato che:
 - a. per quanto riguarda le spese indicate nella Scheda D, trasmessa con nota prot. n. 9037 del 22.08.2025, acquisita al protocollo regionale al n. 418458 del 27.08.2025, il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dall'effettivo accredito, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento. In caso di infruttuoso decorso del suindicato termine, si procederà alla rideterminazione dell'importo con il recupero della somma non rendicontata;
 - b. in considerazione della mancata validazione da parte del Soggetto Responsabile del Patto della quinta e della rata di saldo, le cui funzioni sono state, svolte in via sostitutiva dall'Ufficio Speciale Autorità Di Gestione FSE e Autorità Responsabile PSC, l'importo ammissibile del contributo di competenza del Patto viene rimodulato, a fronte dell'importo complessivo di euro 11.500,00, in euro 7.666,67. Di conseguenza, la differenza fra i suddetti importi, pari ad euro 3.833,33, resta a carico del Soggetto Attuatore, che potrà rivalersi nei confronti del citato Soggetto Responsabile del Patto Media Valle del Calore;

DATO ATTO che

- a. a causa del lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, le risorse finanziarie originariamente impegnate con il precitato D.D. n. 598 del 27.12.2005 per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultavano colpite da perenzione amministrativa;
- b. con nota prot. n. 495122 del 02.10.2025 è stata richiesta alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la variazione compensativa, ai sensi del Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del

07/06/2018, ai fini della liquidazione delle risorse residue del finanziamento assentito per l'intervento di che trattasi;

- c. con Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 22.10.2025 si è tra l'altro provveduto, ai sensi del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, ad adottare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2025-2027, tra cui quella indicata al precedente punto a);
- b. successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 71 del 04.11.2025 si è provveduto ad impegnare il residuo importo di euro 36.005,17, in favore del Comune di Montemiletto, a titolo di saldo del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Viabilità rete fognaria - rete idrica" (cod. PT.AV08A), con imputazione della spesa sul capitolo U02426 del bilancio gestionale 2025-2027, esercizio finanziario 2025;

RILEVATO, che:

- a. risultano sussistenti i requisiti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. 259/2005 per procedere alla chiusura del procedimento amministrativo mediante rideterminazione dell'importo finale in euro 891.227,37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, procedendo all'erogazione di euro 36.005,17, in favore del Soggetto attuatore, a titolo di saldo del finanziamento;
- b. in linea con le disposizioni dettate dalla Giunta Regionale con la DGR n. 174/2024 e con le successive modifiche e/o integrazioni di cui alla D.G.R. n. 1/2025, con riferimento all'erogazione in parola, è stata attivata la procedura prevista per il rilascio del necessario visto di liquidabilità, acquisito positivamente in data 14/11/2025;

VERIFICATO che

- a. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- b. non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- c. la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R.1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- d. per la realizzazione dell'intervento sono state effettuate liquidazioni per un importo di euro 855.222,20;
- e. l'intervento è presente sul sistema informativo con codice SURF OP_29957 CAMSOPT.AV08a;
- f. il team per i controlli di primo livello ha espletato con esito positivo le relative attività di competenza, come da check-list protocollo n. 595156 del 05.11.2025 per l'importo residuo di € 13.653,26;
- g. l'attività istruttoria condotta dal RUP, condivisa con il Dirigente dell'UOS competente 307.01.01, ha avuto esito positivo;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto che, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024 e successive integrazioni di cui alla D.G.R. n. 1/2025, l'intervento può costituire oggetto di liquidazione;
- b. di dover rideterminare in euro 891,227.37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, l'importo finale del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Viabilità rete fognaria - rete idrica" (cod. PT.AV08a);
- c. di dover quantificare in euro 9.006,52 le economie complessive del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2000-2006 quali somme non dovute al Soggetto Attuatore;
- d. di dover liquidare, sulla scorta del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, in favore del Comune di Montemiletto (C.F. 80003770643 - P.IVA 00255490641) la somma di euro 36.005,17 a titolo di saldo del finanziamento assentito;
- e. di dover autorizzare, sulla scorta del visto di liquidabilità del 14/11/2025, il Settore "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a liquidare l'importo di euro 36.005,17, in favore del Comune di Montemiletto, mediante

giroconto IBAN IT82F0100004306TU0000016688, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3250009507, assunto con il D.D. n. 71 del 04.11.2025 sul capitolo U02426 del bilancio gestionale 2025-2027, esercizio finanziario 2025, come da Allegato SAP n. 148632;

- f. di dover stabilire che il Comune di Montemiletto, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere all' "Ufficio Speciale Autorità Di Gestione FSE e Autorità Responsabile PSC" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese indicate nella scheda "D", di cui alla citata nota prot. n. 9037/2025;

VISTI

- a. tutti gli atti citati in premessa
- b. la Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- c. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- d. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- e. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";
- f. la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- g. la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania";
- h. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027";
- i. la D.G.R. n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;
- j. la D.G.R. n. 321 del 4.06.2025 "Incarichi Dirigenziali. Struttura 307.00.00. Determinazioni";
- k. la D.G.R. 350 del 10.06.2025 "Incarichi Dirigenziali Strutture 307.01.00 – 307.02.00. Determinazioni";
- l. la D.G.R. n. 589 del 06.08.2025 "Incarichi dirigenziali Unità Operative semplici. Dirigenti di ruolo. Determinazioni";
- m. la D.G.R. n. 620 del 11.09.2025 "Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile del Procedimento mediante Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021, condivisa dal Dirigente della UOS 207.01.01, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore 307.01.00 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 891,227.37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, l'importo finale del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento infrastrutture nell'area PIP - Viabilità rete fognaria - rete idrica" (cod. PT.AV08a);
2. di quantificare in euro 9.006,52 l'economia complessiva del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2000-2006 quali somme non dovute al Soggetto Attuatore;
3. di liquidare, sulla scorta del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, in favore del Comune di Montemiletto (Via Roma, 2, 83038 Montemiletto (AV) C.F. 80003770643, P.IVA 00255490641) la somma di euro 36.005,17 a titolo di saldo del finanziamento assentito, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024;
4. di autorizzare, sulla scorta del visto di liquidabilità del 14/11/2025, l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a liquidare l'importo di euro 36.005,17, in favore del Comune di Montemiletto, mediante giroconto IBAN IT82F0100004306TU0000016688, facendo gravare il rinveniente onere

sull'impegno n. 3250009507, assunto con il D.D. n. 71 del 04.11.2025 sul capitolo U02426 del bilancio gestionale 2025-2027, esercizio finanziario 2025, come da Allegato SAP n. 148632;

5. di stabilire che il Comune di Montemiletto, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere all' "Ufficio Speciale Autorità Di Gestione FSE e Autorità Responsabile PSC" la copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese indicate nella scheda "D", di cui alla citata nota prot. n. 9037/2025;
6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento concesso, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
7. di inviare copia del presente provvedimento alla UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00), alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti ex lege, nonché al Comune di Montemiletto.

DOTT.SSA MARIA SOMMA