



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MARIA SOMMA

ROBERTA CAVALLI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
244	28/11/2025	307	00	00

Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani - VI Atto Integrativo". Intervento: Completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali rappresentative e culturali - Cod. GRT-CE02. Soggetto Attuatore: Comune di Santa Maria Capua Vetere. Determinazioni finali e liquidazione saldo

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 01.08.2008, è stato sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania, il Sesto Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani - Premialità per la raccolta differenziata";
- b. il suddetto Accordo prevede, tra gli altri, la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali rappresentative e culturali" Cod. GRT-CE02 per un importo complessivo di euro 4.921.943,13 a valere sulle risorse FAS derivanti dal programma di completamento ex lege n. 208 del 30.06.1998, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 35/2005;
- c. con Decreto Dirigenziale n. 15 del 04.09.2008 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi finanziati con il richiamato Atto Integrativo, nonché le norme finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 127 del 09.03.2009 si è provveduto ad assegnare, in via provvisoria, il finanziamento di euro 4.921.943,13, per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali rappresentative e culturali" nel Comune di Santa Maria Capua Vetere" (codice GRT-CE02);
- e. il Comune di Santa Maria Capua Vetere, con nota n. 29376 del 30.07.2010, ha trasmesso la documentazione propedeutica all'assegnazione definitiva del finanziamento, inviando, tra l'altro, la Determina n. 574 del 24.06.2010 mediante la quale, a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori, è stata approvata la rimodulazione del quadro economico:

	QE post gara Det. N. 574 del 20.06.2010
LAVORI	€ 3.193.375,93
Lavori	€ 3.003.363,02
Oneri speciali di sicurezza	€ 190.012,91
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.357.268,82
IVA su lavori	€ 319.337,59
Spese tecniche e generali	€ 377.790,97
IVA su spese tecniche e generali	€ 94.750,83
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, prove di laboratorio e prospezioni archeologiche	€ 88.407,35
CNPAIA 2% per spese generali	€ 7.555,81
Imprevisti	€ 223.536,32
Accantonamento 7%	€ 223.536,32
Iva su Accantonamento	€ 22.353,63
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.550.644,75

- f. con Decreto Dirigenziale n. 513 del 03.12.2010 l'Amministrazione regionale ha proceduto all'assegnazione – in via definitiva – del finanziamento di euro 4.550.644,75 a valere sulle risorse FSC 2000-2006 per la realizzazione dell'intervento "Completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali rappresentative e culturali" (Cod. GRT-CE02) ed alla contestuale liquidazione della somma di euro 682.596,71 a titolo di rata 1 del finanziamento assentito;
- g. con i Decreti Dirigenziali n. 513 del 03.12.2010 e n. 1080 del 07.12.2012 si è provveduto all'impegno di spesa per il finanziamento dell'intervento in questione sul capitolo n. 2512 (U.P.B. 22.84.245) del bilancio gestionale 2010;

- h. successivamente, con il Decreto Dirigenziale n. 433 del 30.07.2013 è stata disposta la liquidazione della somma di euro 910.128,95 a titolo di rata 2 del finanziamento assentito;

PREMESSO, altresì, che

- a. con Decreto Dirigenziale n. 310 del 07.10.2014, nell'ambito delle procedure di accelerazione della spesa ai sensi della D.G.R. n. 148/2013 e s.m.i., il Responsabile Ob. Operativo 6.1 e 6.2 / Dirigente Rationae Materiae ha ammesso l'intervento in questione al cofinanziamento del P.O. FESR Campania 2007/2013 per un importo pari a euro 3.512.713,52 (pari al 75% dell'importo complessivo dell'intervento), mentre l'importo di euro 1.037.931,23 è rimasto a carico dei fondi nazionali;
- b. con deliberazione n. 89 del 09.03.2015 la Giunta regionale ha demandato ai Dirigenti Rationae Materiae del gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm. e ii., in coerenza con quanto disposto con D.G.R. n. 46/2015, la gestione e la chiusura degli interventi selezionati in APQ ammessi a cofinanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013;
- c. con D.G.R. n. 5 del 12.01.2016 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art.3, comma 4, del Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 10.08.2014, il riaccertamento ordinario dei residui - consuntivo 2014, tra cui risulta reimputato alla competenza del capitolo 2512 dell'esercizio finanziario 2016 l'importo di euro 1.820.257,90, per l'intervento in questione;
- d. con D.G.R. n. 59 del 15.02.2016 la Giunta Regionale, tra l'altro, ha stabilito che il completamento finanziario di tutte le operazioni per cui l'ammissione al finanziamento FESR abbia determinato una certificazione di spesa alla Commissione Europea e/o un'erogazione di risorse a valere sul Fondo europeo debba trovare copertura sulle originarie risorse del FSC;
- e. con nota prot. n. 236810 del 06.04.2016 è stato rappresentato al Comune di Santa Maria Capua Vetere che, in esecuzione degli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 59/2016, l'allora Direzione Generale per la Programmazione Economica ed il turismo poteva disporre la liquidazione a valere sulle originarie risorse FSC ancora disponibili nel bilancio 2016, tra gli altri, anche per l'intervento di "Completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali rappresentative e culturali" attuato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere;
- f. con i Decreti Dirigenziali n. 107 del 18.03.2015, n. 14 del 13.04.2016 e n. 17 del 10.05.2016 si provveduto all'erogazione di euro 2.730.386,85, a titolo di terza, quarta e quinta rata del finanziamento;
- g. durante il corso del procedimento amministrativo si è, dunque, erogato complessivamente l'importo di euro 4.323.112,51 nei confronti del Soggetto attuatore;

PREMESSO, infine, che

- a. il Soggetto Attuatore ha approvato una perizia di variante architettonica e strutturale, tramite Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 15.10.2012, determinando la rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato, di cui l'Amministrazione regionale ha preso atto, per quanto di competenza, con nota prot. n. 952730 del 27.12.2012:

	QE Variante ex DGC n. 157 del 15.10.2012
LAVORI	€ 3.609.447,51
Lavori	€ 3.003.363,02
Variante 1	€ 416.071,58
Oneri speciali di sicurezza	€ 190.012,91
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 941.197,23
IVA su lavori	€ 360.944,75
Spese tecniche e generali	€ 377.790,97
CNPAIA 2% per spese generali	€ 13.349,18
IVA su spese tecniche e generali	€ 100.704,98
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, prove di laboratorio e prospezioni archeologiche	€ 88.407,35
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.550.644,75

- b. con nota n. 32945 del 10.10.2014, al fine “assicurare il regolare esercizio delle funzioni giurisdizionali in un territorio interessato da rilevanti fenomeni criminali”, il Soggetto Attuatore ha inoltrato richiesta di modifica della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento, da Casa Comunale a sede di Uffici Giudiziari;
- c. interpellato il Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani - Premialità per la raccolta differenziata”, con nota prot. n. 12459 del 12.01.2015 l'Amministrazione regionale ha trasmesso al Soggetto Attuatore il parere del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (cfr.: nota prot. n. 12321 del 24.12.2014), che esprimeva il proprio nulla osta alla variazione richiesta;
- d. con Deliberazione di G.C. n. 194 del 19.10.2015, il Comune ha, conseguentemente, approvato una perizia di variante per modifica destinazione d'uso, senza aumento dell'importo contrattuale ed a quadro economico immutato;
- e. con Deliberazione di G.C. n. 75 del 24.04.2018 il Soggetto Attuatore ha approvato una perizia di variante in diminuzione, data la rettifica di alcuni importi relativi a lavorazioni e a oneri di sicurezza, rimodulando il quadro economico;
- f. con nota prot. n. 62056 del 28.11.2025, acquisita al protocollo regionale n. 650518 del 24.11.2025, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha trasmesso il quadro economico di assestamento finale, approvato con la Determinazione del Settore Tecnico - Opere e Lavori Pubblici n. 170 del 18.11.2025, riportante l'indicazione delle economie conseguite, come riportato nella tabella seguente:

	QE Variante DGC n. 75 del 24.04.2018	QE a consuntivo DET n. 170 del 18.11.2025
LAVORI	€ 3.606.590,62	€ 3.606.590,56
Lavori	€ 3.003.363,02	€ 3.606.590,56
Variante 1	€ 416.071,58	
Variante 2	- € 2.856,89	
Oneri speciali di sicurezza	€ 190.012,91	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 944.054,12	€ 793.709,04
IVA su lavori	€ 360.944,75	€ 360.659,06
Spese tecniche e generali	€ 377.790,97	€ 362.547,94
CNPAIA 2% per spese generali	€ 13.349,18	
IVA su spese tecniche e generali	€ 100.704,98	€ 70.502,04
Economia di ribasso	€ 2.856,89	
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche, prove di laboratorio e prospezioni archeologiche	€ 88.407,35	
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.550.644,75	€ 4.400.299,60
ECONOMIE		€ 150.345,14

CONSIDERATO che

- a. con la citata nota n. 62056 /2025 e con le successive integrazioni prot. n. 62280 del 19.11.2025 e prot. n. 62733 del 21.11.2025, il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha trasmesso la documentazione attestante la conclusione dell'opera finanziata (Relazione sul conto finale della Direzione dei Lavori del 29.09.2025 e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 18.10.2025, entrambi approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico - Pianificazione e Lavori Pubblici n. 168 del 13.11.2025) e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute, supportata dai giustificativi di pagamento, che evidenzia una spesa complessiva pari ad euro 4.400.299,60;
- b. il citato D.D. n. 15/2008 prevede che:
 - i. alla lettera K), che “... il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle spese, con l'impegno per l'Ente di rendicontare le residue spese

sostenute con l'invio della relativa documentazione completa delle relative fatture quietanzate”;

- j. ai sensi del punto M) che “... gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedurali costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;
- c. pertanto, in base alla documentazione trasmessa ed in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, l'importo finale del finanziamento risulta complessivamente rideterminato in euro 4.400.299,60, come di seguito dettagliato:

	QE a consuntivo DET n. 170 del 18.11.2025	Importo ammissibile
LAVORI	€ 3.606.590,56	€ 3.606.590,56
Lavori	€ 3.606.590,56	€ 3.606.590,56
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 793.709,04	€ 793.709,04
IVA su lavori	€ 360.659,06	€ 360.659,06
Spese tecniche e generali	€ 362.547,94	€ 362.547,94
IVA su spese tecniche e generali	€ 70.502,04	€ 70.502,04
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.400.299,60	€ 4.400.299,60
ECONOMIE	€ 150.345,14	€ 150.345,14

RILEVATO, che:

- risultano sussistenti i presupposti, previsti dal citato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. 15/2008, per procedere alla chiusura del finanziamento mediante rideterminazione dell'importo finale in euro 4.400.299,60;
- risultano, altresì, sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del saldo del finanziamento, in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere, per un importo di euro 77.187,09, pari alla differenza tra l'importo del finanziamento - come rideterminato dal presente provvedimento - di euro 4.400.299,60 a valere sulle risorse FSC e l'importo già liquidato di euro 4.323.112,51;
- in linea con le disposizioni dettate dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 174/2024 e con le successive modifiche e/o integrazioni di cui alla D.G.R. n. 1/2025, con riferimento all'erogazione in parola, è stata attivata la procedura prevista per il rilascio del necessario visto di liquidabilità, acquisito positivamente in data 27.11.2025;

VERIFICATO che

- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R. 1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- l'intervento è presente sul sistema informativo con codice SURF OP_29510 CAMRAGRT-CE02;
- il team per i controlli di primo livello ha espletato con esito positivo le relative attività di competenza, come da check-list protocollo prot. n. 664421 del 27.11.2025, per l'importo residuo di euro 76.557,39, quale differenza tra il costo realizzato (euro 4.400.299,60) e quanto già certificato (euro 4.323.742,21);
- l'attività istruttoria condotta dal RUP, condivisa con il Dirigente dell'UOS competente 307.01.01, ha avuto esito positivo;

RITENUTO

- di dover prendere atto che, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024 e successive integrazioni di cui alla D.G.R. n. 1/2025, l'intervento può costituire oggetto di liquidazione;

- b. di dover rideterminare in euro 4.400.299,60 l'importo finale del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali" (cod. GRT-CE02);
- c. di dover quantificare in euro 150.345,15 le economie complessive del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2000-2006 quali somme non dovute al Soggetto Attuatore;
- d. di dover disimpegnare le economie complessive del finanziamento pari ad euro 150.345,15 a valere sull'impegno n. 3160000155 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02512 del bilancio gestionale 2016, come da allegato SAP n. 151935;
- e. di dover liquidare, sulla scorta del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 15/2008, in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere (Codice fiscale - P.IVA: 00136270618) la somma di euro 77.187,09 a titolo di saldo del finanziamento assentito;
- f. di dover autorizzare, sulla scorta del visto di liquidabilità del 27.11.2025, l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a liquidare l'importo di euro 77.187,09, in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere, mediante giroconto IBAN IT35V0100004306TU0000019535, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3160000155 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02512 del bilancio gestionale 2016, come da allegato SAP n. 151935;

VISTI

- a. tutti gli atti citati in premessa
- b. la Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- c. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- d. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- e. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse";
- f. la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- g. la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania";
- h. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027";
- i. la D.G.R. n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;
- j. le DD.G.R. n. 321 del 4.06.2025, n. 350 del 10.06.2025 e n. 589 del 06.08.2025;
- k. la D.G.R. n. 620 del 11.09.2025 "Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal team PSC, come condivisa con il dirigente della UOS 307.01.01 nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore 307.01,

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. di rideterminare, all'esito del controllo di primo livello sulla documentazione prodotta, in euro 4.400.299,60 l'importo finale del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Completamento, ristrutturazione e restauro dell'ex casa comunale per attività comunali rappresentative e culturali" (cod. GRT-CE02), come da quadro economico a consuntivo di seguito riportato:

	QE a consuntivo
LAVORI	€ 3.606.590,56
Lavori	€ 3.606.590,56

SOMME A DISPOSIZIONE	€ 793.709,04
IVA su lavori	€ 360.659,06
Spese tecniche e generali	€ 362.547,94
IVA su spese tecniche e generali	€ 70.502,04
TOTALE GENERALE SPESE	€ 4.400.299,60
ECONOMIE	€ 150.345,14

2. di quantificare in euro 150.345,15 le economie complessive del finanziamento a valere sulle risorse FSC 2000-2006 quali somme non dovute al Soggetto Attuatore;
3. di disimpegnare le economie complessive del finanziamento pari ad euro 150.345,15 a valere sull'impegno n. 3160000155 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02512 del bilancio gestionale 2016, come da allegato SAP n. 151935;
4. di liquidare, sulla scorta del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 15/2008, in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere (Codice fiscale - P.IVA: 00136270618) la somma di euro 77.187,09 a titolo di saldo del finanziamento assentito;
5. di autorizzare, sulla scorta del visto di liquidabilità del 27.11.2025, l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a liquidare l'importo di euro 77.187,09, in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere, mediante giroconto IBAN IT35V0100004306TU0000019535, facendo gravare il rinveniente onere sull'impegno n. 3160000155 assunto con DGR n. 5 del 12/01/2016 sul capitolo U02512 del bilancio gestionale 2016, come da allegato SAP n. 151935;
6. di pubblicare il presente decreto, in quanto modifica l'importo del finanziamento, sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di revoca e/o modifica", ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e in conformità dei chiarimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui alla circolare n. 2 del 08/09/2022 prot. 441389;
7. di inviare copia del presente provvedimento alla UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00), alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti ex lege, nonché al Comune di Santa Maria Capua Vetere.

DOTT.SSA MARIA SOMMA