



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MARIA SOMMA
ROBERTA CAVALLI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
296	24/12/2025	307	00	00

Oggetto:

***Intesa Istituzionale di Programma Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani” – IV Protocollo Aggiuntivo Intervento: “Completamento dell'ampliamento della casa per anziani” COD. SU4-NA.07. Soggetto Attuatore: Comune di Massa Lubrense .
Determinazioni finali.***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. in data 15.10.2007, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani – IV Atto Integrativo, che tra gli altri prevedeva la realizzazione dell'intervento "Completamento dell'ampliamento della casa per anziani" COD. SU4-NA.07 con Soggetto Attuatore il Comune di Massa Lubrense, per un importo di euro 1.300.000,00 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 1196 del 24.10.2007 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti preposti all'attuazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
- c. con il Decreto Dirigenziale n. 1462 del 28.12.2007 si è provveduto all'impegno di spesa della somma di euro 1.170.000,00 per il finanziamento dell'intervento, sul capitolo U02488 – UPB 1.4.11 del bilancio 2007;
- d. con D.D. n. 184 del 18.03.2009, si è provveduto, sulla scorta del quadro economico rimodulato a seguito della gara, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 124 del 31.07.2008, trasmessa dal Comune di Massa Lubrense con nota prot. n. 22692 del 29.08.2008, all'assegnazione definitiva del finanziamento pari ad euro 1.715.848,87, di cui euro 1.266.808,31 (73,83%) a valere sulle risorse FSC 2000 – 2006 ed euro 449.040,56 (26,17%) a carico del soggetto Attuatore, come da tabella sotto riportata:

	Q.E. post gara
Lavori compresi oneri	1.094.654,27
Fornitura arredi	159.193,50
Totale Lavori	1.253.847,77
<u>Somme a disposizione</u>	
Accantonamento	76.625,80
IVA su lavori	109.465,43
IVA su forniture	31.838,70
IVA su accantonamento	7.662,58
Spese generali	164.561,22
IVA su spese generali	32.912,24
Oneri di discarica	8.000,00
IVA su oneri di discarica	1.600,00
Imprevisti su lavori	29.335,13
Totale somme a disposizione	462.001,10
Totale Intervento	1.715.848,87

- e. con i Decreti Dirigenziali n. 184 del 18/03/2009 n. 429 del 13/07/2010 e n. 59 del 23/04/2011 si è provveduto a liquidare dalla prima alla quarta IV rata del finanziamento per un importo complessivo di euro 950.106,23;

PREMESSO, altresì, che

- a. durante l'attuazione dell'intervento il Comune di Massa Lubrense ha approvato con Determinazione n. 17 del 31.05.2011 una prima perizia di variante, con successiva Determinazione n. 55 del 18.09.2012, una seconda perizia di variante, e con Determinazione n. 78 del 11.07.2013 una terza perizia di variante, come da quadro economico di seguito riportato:

	Q.E. post gara	Perizia di variante Determinazione n.17 del 31.05.2011	Perizia di variante Determinazione n.55 del 18.09.2012	Perizia di variante Determinazione n. 78 del 11.07.2013
Lavori compresi oneri	1.094.654,27	1.094.654,27	1.094.654,27	1.094.654,27

Opere complementari		60.050,21	60.050,21	60.050,21
Fornitura arredi	159.193,50	159.193,50	159.193,50	
Totale Lavori	1.253.847,77	1.313.897,98	1.313.897,98	1.313.897,98
Impianto fotovoltaico				159.193,50
IVA su impianto fotovoltaico				31.838,70
<u>Somme a disposizione</u>				
Accantonamento	76.625,80	16.575,59		
IVA su lavori	109.465,43	115.470,45	115.470,45	115.470,45
IVA su forniture	31.838,70	31.838,70	31.838,70	
IVA su accantonamento	7.662,58	1.657,56		
Spese generali	164.561,22	164.561,22	164.561,22	164.561,22
IVA su spese generali	32.912,24	32.912,24	32.912,24	32.912,24
Oneri di scarica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
IVA su oneri di scarica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ulteriori oneri			39.464,95	39.464,95
IVA su ulteriori oneri di scarica			7.892,99	7.892,99
Imprevisti su lavori	29.335,13	29.335,13	210,34	210,34
Totale Somme a disposizione	462.001,10	401.950,89	401.950,89	401.950,89
Totale Intervento	1.715.848,87	1.715.848,87	1.715.848,87	1.715.848,87

- b. le perizie intervenute nel corso dell'intervento sono state assentite rispettivamente con la nota prot. n. 309035 del 18.04.2011, con la nota prot. n. 781587 del 25.10.2012 e con la nota prot. n.625651 del 10/09/2013;
- c. con i Decreti Dirigenziali n. 996 del 30.11.2012 e n. 614 del 27.09.2013 si è provveduto ad erogare la V rata del finanziamento assentito, per un importo di euro 125.669,88;

CONSIDERATO che

- a. con la nota prot. n. 344392 del 06.07.2023 a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presente agli atti, tra cui il collaudo dell'opera principale, l'allora Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione oggi Ufficio Speciale Autorità di Gestione FSE e Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione, ha comunicato al Soggetto Attuatore che, ai sensi del D.D. n. 1196/2007, l'importo ammissibile, stante la spesa correttamente rendicontata e il rapporto percentuale stabilito in fase di ammissione a finanziamento, era da rideterminarsi in complessivi euro 1.278.112,60, di cui euro 943.628,36 a valere sulle risorse FSC, e il restante importo a carico del cofinanziamento comunale, con il conseguente obbligo di restituzione dell'importo di euro 132.147,75, erogato in eccesso;
- b. il Comune di Massa Lubrense, con nota prot. n. 420227 del 01.09.2023, nel riscontrare la succitata comunicazione prot. 344392/2023 ha integrato la rendicontazione delle spese sostenute;
- c. con nota prot. n. 614157 del 20.12.2023 il Comune di Massa Lubrense ha inviato il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere complementari in uno alla documentazione di rendicontazione;
- d. con nota prot. n. 59294 del 02.02.2024 la Regione ha comunicato, all'esito dell'istruttoria condotta anche sulle ulteriori integrazioni trasmesse, via via dal Comune di Massa Lubrense quale importo ammissibile al finanziamento del FSC quello di euro 1.242.084,60;
- f. a favore dell'Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime cinque rate del finanziamento, per un ammontare complessivo di euro 1.075.776,11;
- g. il D.D. 1196/2007 dispone alla lettera "L" che "il saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei conti con la Regione" e alla lettera "R" che in caso di interventi cofinanziati "i ratei del finanziamento devono essere erogati secondo il medesimo rapporto percentuale di cofinanziamento, in relazione all'avanzamento complessivo dell'intervento, parimenti le economie di progetto, "saranno suddivise tra Regione ed Ente sulla base del rapporto percentuale di cofinanziamento";

- h. dalla rendicontazione trasmessa dal Comune di Massa Lubrense per la realizzazione dell'opera "Completamento dell'ampliamento della casa per anziani", si evince una spesa rendicontata e ammissibile complessivamente pari a euro 1.682.361,44 di cui euro 1.242.084,60 a valere su FSC euro 440.276,84 ed a carico del Soggetto Attuatore, come da seguente tabella:

	Perizia di variante Determinazione n. 78 11.07.2013	Rendicontato	Ammissibile
Lavori appaltati	1.154.704,48	1.154.686,45	1.154.686,45
TOTALE LAVORI	1.154.704,48	1.154.686,45	1.154.686,45
Impianto fotovoltaico	159.193,50	143.464,86	143.464,86
IVA su impianto fotovoltaico	31.838,70	22.981,40	22.981,40
TOTALE FOTOVOLTAICO	191.032,20	166.446,26	166.446,26
IVA lavori	115.470,45	115.468,64	115.470,45
Spese generali	164.561,22	171.920,21	164.561,22
IVA su spese generali	32.912,24	33.213,69	32.912,24
Oneri di scarica comprensivi di IVA	56.957,94	55.181,44	55.181,44
Imprevisti su lavori	210,34		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	370.112,19	368.867,49	361.208,86
TOTALE	1.715.848,87	1.690.020,07	1.682.361,44

RILEVATO che

- con Decreto Dirigenziale n. 72 del 06/11/2025 è stato rideterminato l'importo ammissibile per l'intervento contrassegnato dal codice PTNA08, del medesimo Comune di Massa Lubrense, nonché il finanziamento ed il relativo importo da restituire pari ad euro 242.853,26, disponendo, altresì, la facoltà di compensazione di tale debito con altri crediti vantati dal Soggetto Attuatore nei confronti della Regione Campania, come per l'intervento di cui al presente provvedimento;
- con nota prot. n. 622018 del 13/11/2025 il Comune ha dato il proprio assenso alla procedura compensativa;

RITENUTO

- di dover prendere atto, alla luce dell'istruttoria condotta sulla rendicontazione prodotta che, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024, l'intervento descritto può costituire oggetto di liquidazione;
- di dover rideterminare l'importo finale del finanziamento dell'intervento "Completamento dell'ampliamento della casa per anziani" Cod. SU4-NA07 in euro 1.242.084,60 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;
- di dover liquidare, in favore del Comune di Massa Lubrense la somma di euro 166.308,49 quale rata di saldo del finanziamento per l'intervento "Completamento dell'ampliamento della casa per anziani" Cod. SU4-NA07 come da allegato SAP153122;
- di dover autorizzare sulla scorta del visto di liquidabilità del 23/12/2025, l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a pagare la somma di euro 166.308,49 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania, a valere sull'accertamento che si dispone con il presente provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del corrente bilancio gestionale;
- di dover quantificare le economie dell'intervento in euro 24.723,71 quale differenza sull'importo ammesso a finanziamento, pari ad euro 1.266.808,31 e l'importo finale ammissibile pari ad euro 1.242.084,60;
- di dover disimpegnare la somma complessiva di euro 24.723,71 impegnata con Decreto Dirigenziale n. 1462/2007 sul capitolo di bilancio n. ----U02488 del residuo perente conservato allo Stato Patrimoniale dello stato Patrimoniale con scheda perente n. 9070007250;

VERIFICATO che

- a. di dover prendere atto che, essendo stato assolto l'onere istruttorio previsto dalla D.G.R. 174/2024, l'intervento descritto può costituire oggetto di liquidazione;
- b. la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- c. i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale;
- d. non è dovuta la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 600/1973, trattandosi di trasferimenti verso una Pubblica Amministrazione;
- e. la somma da liquidare rientra tra quelle escluse dalla procedura richiamata dalle disposizioni attuative in materia di regolarizzazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione di cui all'art. 1 della L.R. 1/12, all'art. 181, comma 1 della L.R. 5/13 e alle D.G.R. n. 380/12, n. 816/12; n. 121/13, n. 118/19;
- f. per la realizzazione dell'intervento come sopra riportato, ad oggi sono state effettuate liquidazioni per un importo complessivo di euro 405.378,35;
- g. che l'intervento risulta correttamente aggiornato sui sistemi informativi;

VISTI

- a. tutti gli atti citati in premessa
- b. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- c. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- d. la Legge Regionale n. 6 del 15.05.2025;
- e. la DGR n. 174 del 10 aprile 2024 "Disposizioni organizzative per il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle risorse"
- f. la Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025";
- g. la Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 – 2026 della Regione Campania";
- h. la D.G.R. n. 773 del 27 dicembre 2024 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027";
- i. la D.G.R. n. 1 del 07.01.2025 approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2025-2027;
- j. le D.D.G.R n. 321 del 4.06.2025, n. 350 del 10.06.2025, n. 480 del 31.07.2025 e n. 589 del 06.08;
- k. la D.G.R. n. 620 del 11.09.2025 "Modifica titolarità gestionale capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinarie in esecuzione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 e della Deliberazione di Giunta n. 408 del 31 luglio 2024";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario nominato Responsabile del Procedimento mediante Decreto Dirigenziale n. 193 del 29.07.2024, condivisa dal Dirigente della UOS 307.01.01, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore 307.01.00

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di prendere atto che sussistono le condizioni di cui al Disciplinare di attuazione di cui al D.D. 1196/2007, regolante il finanziamento per l'erogazione per procedere all'adozione della chiusura amministrativo contabile dell'intervento;
- 2. di rideterminare l'importo finale del finanziamento dell'intervento "Completamento dell'ampliamento della casa per anziani" Cod. SU4-NA07 in euro 1.242.084,60 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

3. di liquidare, in favore del Comune di Massa Lubrense la somma di euro 166.308,49 quale rata di saldo del finanziamento per l'intervento "Completamento dell'ampliamento della casa per anziani" Cod. SU4-NA07 come da allegato SAP 153122;
4. di autorizzare sulla scorta del visto di liquidabilità del 23/12/2025, l'UOS 202.04.02 "Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (D.G. 202.00.00) a pagare la somma di euro 166.308,49 mediante commutazione in quietanza d'entrata in favore della Regione Campania, a valere sull'accertamento che si dispone con il presente provvedimento sul capitolo di entrata E01403 del corrente bilancio gestionale;
5. di quantificare le economie dell'intervento in euro 24.723,71 quale differenza sull'importo ammesso a finanziamento, pari ad euro 1.266.808,31 e l'importo finale ammissibile pari ad euro 1.242.084,60;
6. di disimpegnare la somma complessiva di euro 24.723,71 impegnata con Decreto Dirigenziale n. 1462/2007 sul capitolo di bilancio n. ----U02488 del residuo perente conservato allo Stato Patrimoniale dello stato Patrimoniale con scheda perente n. 9070007250;
7. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Regione Campania ai sensi di quanto previsto agli artt. J.
8. di inviare copia del presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa Regionale della Direzione Generale Risorse Finanziarie e alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla sezione "Regione – Casa di Vetro" del portale istituzionale, nonché al Comune di Massa Lubrense.

DOTT.SSA MARIA SOMMA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa