

# COMUNE DI BENEVENTO



SETTORE LAVORI PUBBLICI



P.R.U.S.S.T. CALIDONE

**P.R.U.S.S.T. Calidone**



REGIONE CAMPANIA

**P.O.R. Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.2 : "Migliorare la salubrità dell'ambiente"**



UNIONE EUROPEA

## **MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISMESSA DISCARICA DI RR.SS.UU. IN LOCALITA' PONTE VALENTINO**

- Zona Industriale ASI - BENEVENTO -

### **PROGETTO ESECUTIVO ( II LOTTO )**

|                                                                       |                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Progettazione :<br>Ing. Roberto La Peccerella                         | UBICAZIONE DELL'INTERVENTO      |                        |
|                                                                       | <b>Località Ponte Valentino</b> |                        |
|                                                                       | DESCRIZIONE TAVOLA              |                        |
| Geologia e consulenza specialistica :<br>Dott. geol. Massimo Romito   | <b>Cronoprogramma</b>           |                        |
|                                                                       |                                 | Tav. n°<br><b>R.12</b> |
|                                                                       |                                 | Scala:                 |
| Collaboratori:<br>geom. Renato Palummo<br><br>geom. Carmelo Savignano | Data:                           |                        |

R.U.P. : Ing. Giuseppe Soreca

Dir. LL.PP. : Arch. Isidoro Fucci

Ass. LL.PP. : Avv. Cosimo Lepore

Sindaco: Ing. Fausto Pepe

**Note:**

Attività di assistenza tecnica, prestata dal PRUSST Calidone in attuazione dell'Accordo Quadro del 31.05.2002, pubblicato sul BURC n. 33 del 15.07.2002.

Aggiornamento degli elaborati tecnici in seguito all'incarico di affidamento, con convenzione, del 16.11.2006 Rep.13324/2007 del documento di attuazione del 22.12.2006 e della lettera del Dirigente di Settore 24/07/2013 prot. 62988. Identificativo PRUSST: 70

**Documento a cura del PRUSST Calidone - Ufficio Comprensoriale di Progettazione:**

Ing. Adamo Ventura, ing. Patrizia Baldassarre, geom. Gino D'Argenio, geom. Vincenzo Cimino, geom. Gianpaolo Biele.

| Categorie di lavoro                     | Distribuzione mensile degli importi delle categorie di lavoro |              |                |                |                |                |                |                | Totale per categoria |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Mesi                                    | 1°                                                            | 2°           | 3°             | 4°             | 5°             | 6°             | 7°             | 8°             |                      |
| Avvio cantiere e sicurezza              | € 10 000,00                                                   | € 6 572,77   |                |                |                |                |                |                | € 16 572,77          |
| Demolizioni                             | € 20 000,00                                                   | € 31 385,65  |                |                |                |                |                |                | € 51 385,65          |
| Cinturazione strutturale e jet-grouting | € 100 000,00                                                  | € 250 000,00 | € 300 000,00   | € 300 000,00   | € 300 000,00   | € 257 779,67   |                |                | € 1 507 779,67       |
| Intervento di esecuzione capping        |                                                               | € 100 000,00 | € 200 000,00   | € 200 000,00   | € 250 000,00   | € 200 000,00   | € 71 798,25    |                | € 1 021 798,25       |
| Pozzi captazione biogas                 |                                                               |              | € 20 000,00    |                | € 10 696,56    |                |                |                | € 30 696,56          |
| Opere di captazione percolato           |                                                               |              | € 7 000,00     |                | € 1 043,64     |                |                |                | € 8 043,64           |
| Recinzione e sistemazione esterna       |                                                               |              |                | € 100 000,00   | € 150 000,00   | € 100 000,00   | € 142 269,53   |                | € 492 269,53         |
| Interventi di recupero ambientale       |                                                               |              |                |                |                | € 50 000,00    | € 50 000,00    | € 30 244,43    | € 130 244,43         |
| Monitoraggio                            |                                                               |              |                |                |                |                | € 1 000,00     | € 998,02       | € 1 998,02           |
|                                         | € 130 000,00                                                  | € 387 958,42 | € 527 000,00   | € 600 000,00   | € 711 740,20   | € 607 779,67   | € 265 067,78   | € 31 242,45    | € 3 260 788,52       |
| Parziali mese                           | € 130 000,00                                                  | € 517 958,42 | € 1 044 958,42 | € 1 644 958,42 | € 2 356 698,62 | € 2 964 478,29 | € 3 229 546,07 | € 3 260 788,52 |                      |
| Progressivi                             | 1°                                                            | 2°           | 3°             | 4°             | 5°             | 6°             | 7°             | 8°             |                      |

CRONOPROGRAMMA



