



COMUNE DI BUONALBERGO
PROVINCIA DI BENEVENTO

**PROGETTO OPERATIVO DI STABILIZZAZIONE E
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO RIFIUTI DELL'EX
DISCARICA "POSTIGLIONE"**

PROGETTO DEFINITIVO



ELABORATO

R.14

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTAZIONE - U.T.C. BUONALBERGO
ing. Adamo Ventura

RUP
Geom. Antonio Belperio

DATA: MAGGIO 2016

PROGETTO OPERATIVO DI MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL CORPO RIFIUTI DELL'EX DISCARICA "POSTIGLIONE"

Fasi	Attuazione Intervento	Durata in gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	TOTALE 180 GIORNI	
I	OPERAZIONI PRELIMINARI	14																												
	1 Allestimento cantiere																													
	2 Preparazione aree, ripulitura manto erbaceo e arboreo																													
II	INTERVENTI STRUTTURALI	49																												
	3 Realizzazione paratia																													
III	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	28																												
	4 Vimate vive																													
	5 Gradonate vive																													
	6 Dreni sub orizzontali																													
IV	INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE	56																												
	7 Realizzazione diaframma drenante																													
	8 Realizzazione opere di canalizzazione delle acque meteoriche																													
	9 Ripristino canale di scarico con sistema di briglie																													
V	ALTRE OPERE	28																												
	10 Realizzazione recinzione e cancello di accesso																													
	11 Sistemazione strada di accesso esterna																													
VI	SMOBILIZZO	5																												
	12 Smobilizzo del cantiere																													