

PROGETTO DEFINITIVO



COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO
PROVINCIA DI BENEVENTO

COMMITTENTE

AMM.ne
COMUNALE
Campoli
Monte Taburno

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA:

MESSA IN SICUREZZA
DISCARICA COMUNALE
SITA IN LOCALITÀ "SANTA MARIA"

Piazza La Marmora, 14

IL PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Caporaso

COLLABORAZIONE PARTE GEOLOGICA

Dott. Geol. Barbato Francesco

Dott. Geol. Pipicelli Daniele

LEGGE n.:

D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n° 36

D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152

Il R.U.P.

Geom. D'Onofrio Angelo

TAVOLA

CM06

Cronoprogramma dei lavori

Data:

Luglio 2015

Revisione:

03

File:

CM06

COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) -Progetto Operativo di Bonifica per la messa in sicurezza della ex discarica comunale sita alla località Santa Maria.

Cronoprogramma - Diagramma di Gantt																																																				
mesi		DURATA	INIZIO	FINE	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015	LUGLIO 2015	AGOSTO 2015	SETTEMBRE 2015	OTTOBRE 2015	NOVEMBRE 2015	DICEMBRE 2015																																				
SETTIMANE				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
TEMPISTICA REALIZZATIVA DELL'OPERA		157	26-lug-2015	30-dic-2015																																																
1. FASE 1_GARA		83	26-lug-2015	17-ott-2015																																																
comunicazione avvenuto finanziamento		1	26-lug-2015	27-lug-2015																																																
pubblicazione bando di gara		3	28-lug-2015	31-lug-2015																																																
ricezione delle offerte		35	1-ago-2015	5-set-2015																																																
nomina commissione aggiudicatrice		1	6-set-2015	7-set-2015																																																
termine lavori commissione e scelta del contraente		8	8-set-2015	16-set-2015																																																
affidamento provvisorio - stipula del contratto		30	17-set-2015	17-ott-2015																																																
2. FASE 2_REALIZZAZIONE DEI LAVORI		88	17-set-2015	14-dic-2015																																																
allestimento cantiere e taglio vegetazione		4	17-set-2015	21-set-2015																																																
Realizzazione drenaggio percolato		4	22-set-2015	26-set-2015																																																
Realizzazione pozzi per biogas		6	27-set-2015	3-ott-2015																																																
Realizzazione capping		10	4-ott-2015	14-ott-2015																																																
Realizzazione canalette acque superficiali		6	15-ott-2015	21-ott-2015																																																
Realizzazione Barriera idraulica		8	22-ott-2015	30-ott-2015																																																
Realizzazione diaframma drenante		10	31-ott-2015	10-nov-2015																																																
Realizzazione diaframma impermeabile		12	11-nov-2015	23-nov-2015																																																
Riqualificazione ambientale del sito		8	24-nov-2015	2-dic-2015																																																
verifiche e collaudi		5	3-dic-2015	8-dic-2015																																																
smobilizzo del cantiere		5	9-dic-2015	14-dic-2015																																																
3. FASE 3_FINE LAVORI		15	15-dic-2015	30-dic-2015																																																
verbale di fine lavori		1	15-dic-2015	16-dic-2015																																																
relazione sul conto finale		3	17-dic-2015	20-dic-2015																																																
collaudo tecnico amministrativo		2	21-dic-2015	23-dic-2015																																																
emissione del certificato di collaudo		3	24-dic-2015	27-dic-2015																																																
svincolo ritenute contrattuali e saldo finale		2	28-dic-2015	30-dic-2015																																																