

OGGETTO

**Progetto per la bonifica e messa
in sicurezza dell'ex discarica
Comunale RSU alla Località
Pietra Piccola**

**PROGETTO ESECUTIVO**PROGETTAZIONE

R.T.P. Ing. Gerardo CIMINO_Capogruppo
Arch. Alberto CANNAVALE
Ing. Guido COGLIANO
Ing. Giuseppe IANDIORIO

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale. Sindaco p.t.
Avv. Fabiano RAFFAELE

ELABORATO

PE_CM.04
Quadro economico e
Cronoprogramma

DATA

22 luglio 2017

R.U.P.

Geom. Giacomo PEPE



GIULIANI ENVIRONMENT Srl

Sede Legale: Via Principe di Piemonte, 2 86100 Campobasso

C.F./P.IVA: 00968260703 n°REA di Campobasso 104077

Tel.: 0874 418501 Fax: 08724 316486 Mail: info@giulianienvironment.it

Comune di CASALBORE (AV)	
Progetto per la bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica Comunale RSU alla Località Pietra Piccola	

A	Importo dei lavori ribassati del 5,137% ed oneri della sicurezza_A.4+A.8		€	1'357'593,88
	A.1	Importo dei lavori a corpo a base d'appalto (come da <i>bando di gara</i>)	€	1'366'388,47
	A.2	Oneri per la sicurezza intrinseci (<i>non soggetti a ribasso_bando di gara</i>)	€	38'128,67
	A.3	Oneri per la sicurezza specifici (<i>non soggetti a ribasso_bando di gara</i>)	€	23'268,11
	A.4	Oneri inerenti i piani di sicurezza (<i>non sogg. a rib. bando di gara</i>)_A.2+A.3	€	61'396,78
	A.5	Importo dei lavori con migliorie (<i>lordo</i>) di cui al Progetto Esecutivo trasmesso con prot. n°821 del 18.03.2017	€	1'652'521,61
	A.6	Importo dei lavori con migliorie (<i>lordo</i>) di cui al nuovo Progetto Esecutivo	€	1'445'480,41
	A.7	Importo dei lavori (<i>lordo</i>)_Stralcio isola ecologica	€	207'041,20
	A.8	Importo dei lavori ribassati del 5,137%_A.1 (come da <i>Offerta economica</i>)	€	1'296'187,10

B	Somme a disposizione della stazione appaltante		€	248'324,29
	B.1	Imprevisti	€	14'818,18
	B.2	Esproprio	€	2'760,00
	B.3	Occupazione temporanea	€	930,80
	Totale (B.1-B.3)		€	18'508,98
	B.4	Indagini geologiche	€	14'516,72
	B.5	Consulenza geologica	€	11'889,14
	B.6	Progetto Definitivo	€	38'501,60
	B.7	Progetto Esecutivo (voce ribassata del 5,137%)	€	13'280,82
	B.8	Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	50'918,40
	B.9	Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico	€	10'500,00
	B.10	Supporto al R.U.P.	€	8'000,00
	B.11	Incentivo art.93	€	16'591,13
	B.12	Spese per commissione giudicatrice	€	11'137,50
	B.13	Spese per pubblicità	€	4'480,00
	Totale Spese Generali (B.4-B.13)		€	179'815,31
	B.14	Oneri di smaltimento comprensivi del 15% di spese generali ed IVA (rif. DGR n. 508/2011 – Burc n. 64/2011)	€	50'000,00
	Spese di Smaltimento:		€	50'000,00

C	IVA come per legge ed altre eventuali imposte		€	173'150,53
	C.1	IVA sui lavori con aliquota al 10% (A)	€	135'759,39
	C.2	IVA sugli imprevisti con aliquota al 10% (B.1)	€	1'481,82
	C.3	IVA su spese tecniche con aliquota al 22% (su B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.12+B.13)	€	35'909,32

D	TOTALE GENERALE (A+B+C)		€	1'779'068,70
----------	--------------------------------	--	----------	---------------------

IMPORTO FINANZIAMENTO		€	1'851'187,89
------------------------------	--	----------	---------------------

ECONOMIE		€	72'119,19
-----------------	--	----------	------------------

Fasi	Attuazione intervento	Durata in gg.	GIORNI																																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	Allestimento cantiere	3																																																																				
2	Preparazione delle aree	3																																																																				
3	Movimenti terra	10																																																																				
4	Diaframmi	20																																																																				
5	Pali, muri, gabbioni	30																																																																				
6	Capping	10																																																																				
7	Raccolta acque superficiali	10																																																																				
8	Impianto antincendio	7																																																																				
9	Impianto biogas	7																																																																				
10	Piazzale	20																																																																				
11	Impianto elettrico, d'illuminazione e di videosorveglianza	14																																																																				
12	Sistemazione sito ex discarica	7																																																																				
13	Sistemazione strada comunale	7																																																																				
14	Opere a verde e monitoraggio	3																																																																				
15	Smobilizzo cantiere	3																																																																				
TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 63																																																																						