

COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)

Lavori di Bonifica con messa in sicurezza e ripristino ambientale dell'ex Discarica Comunale loc. S.Biase - CUP F23G10000240002

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DI SPESA

Soggetto attuatore :	COMUNE DI TORRE ORSAIA	Intervento:	data avvio		data conclusione		2014	C.U.P. :	2016				2017				2018				2019				
			prevista	effettiva	prevista	effettiva			Gen.-Giu	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.
ATTIVITA'	Programmatore 2007/13																								
	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica	X				20/12/2013																			
	Approvazione del progetto definitivo	X		26/09/2013		13/10/2015																			
	Approvazione del progetto esecutivo	X		20/10/2015		20/10/2015																			
	Procedure di gara per l'affidamento lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)	X		05/11/2015																					
	Aggiudicazione definitiva dei lavori					28/07/2017																			
	Stipula del contratto			28/07/2017		14/12/2017																			
	Esecuzione del contratto			20/12/2017	31/07/2018																				
Regolare esecuzione/ collaudo delle opere				15/09/2018	*																				
Funzionalità / fruibilità dell'opera				15/09/2018																					
Flussogramma spesa (M€)/ rendicontazione (prevista)																									
Flussogramma spesa (M€)/ rendicontazione (effettiva)								0,0011		0,00023									0,547						
								0,024																	

Torre Orsaia, 19/6/2018

IL R. P.
Ing. Nicola Radesca