



Comune Di Montecalvo Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO



Piano di Caratterizzazione della ex Discarica comunale di Rifiuti Solidi Urbani sita in località "Costa Caranzi" CODICE 4052C002

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DELL'OPERAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

TAVOLA N°	SCALA	NOME FILE	DATA
D.4	-	-	Marzo 2017

REVISIONI ELABORATO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	-	Elaborazione della tavola	-	-	-

II RUP

Arch. Luciano Lanno

PROGETTISTI

Geom. Angioletto Mobilia



Geol. Nicola Carchia



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/99 ART. 35

OGGETTO: Piano di Caratterizzazione della ex Discarica comunale di Rifiuti Solidi Urbani sita in località "Costa Caranzi" CODICE 4052C002

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV)

Relazione

I lavori per cui viene redatto il cronoprogramma dei lavori, sono relativi alla Predisposizione del “Piano di caratterizzazione della ex Discarica comunale di Rifiuti Solidi Urbani sita in località "Costa Caranzi" CODICE 4052C002 nel Comune di Montecalvo Irpino (AV)

Il cronoprogramma è un documento che fa parte integrante del contratto di appalto, e oltre a indicare la durata contrattuale dei lavori, consente di controllare l'andamento degli stessi in fase di esecuzione.

La redazione di questo documento consente di stabilire l'impegno di spesa in fase di progettazione, che coincide con l'impegno finanziario necessario alla realizzazione dei servizi tecnici in oggetto.

Il cronoprogramma dei lavori deve naturalmente tenere conto di quei fattori che possono ridurre la produzione e che quindi possono rallentare l'avanzamento fisico dei lavori.

Nel caso specifico si è tenuto conto, per la peculiarità dei servizi, delle condizioni climatiche sfavorevoli, che incidono sfavorevolmente sulla produzione.

Si è fatta una analisi delle attività lavorative e si sono individuate le seguenti fasi:

• Allestimento del Cantiere	Durata gg	2
• Rilievo topografico	Durata gg	8
• Indagini geologiche e prelievo campioni	Durata gg	8

• Misurazione falda freatica, prelievo acque e monitoraggio della falda acquifera	Durata gg	20
• Analisi chimiche e geotecniche	Durata gg	20
• Elaborazione tecnica dei dati e Relazione Finale	Durata gg	15

Si deve precisare che molte lavorazioni avvengono in contemporanea per cui la durata delle fasi su indicate tiene conto di ciò. Si è inoltre, tenuto conto del fatto che le avverse condizioni climatiche che in genere caratterizzano queste zone, non consentiranno un andamento dei lavori costante, si è stimato che la durata complessiva tenuto conto di questo fattore sfavorevole è stabilita in giorni 30 naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi.

Si riporta di seguito la scheda analitica delle attività, e il cronoprogramma reso sotto forma di diagramma di Gant.

In tale diagramma sono individuate le fasi principali delle attività lavorative, secondo una sequenza logica e temporale stimata in fase progettuale.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

